

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตำบลผักตบ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้าน ผักตบ หมู่ที่ 10 แยกถนนสายอด.ถ. 138-001 (บ้านผักตบ-บ้านหนอง ลุ่มพุก)	ขยายเขต จำนวน 3 ต้น	51,000	ต.ค68- ก.ย69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้าน ผักตบ หมู่ที่ 13 จากนายนายจันทร์ ศรีไชโยรักษ์ -นายนายเรือง	ขยายเขต จำนวน 12 ต้น	204,000	ต.ค68- ก.ย69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้าน ผักตบ หมู่ที่ 1 จากนายนายบุญเพ็ง ภักดีตร - บ้านนายประวิทย์ ภูมิมิตร	ขยายเขต จำนวน 2 ต้น	34,000	ต.ค68- ก.ย69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จาก ถนนอด.2007 - บ้านนาง ประเสริฐ โมครินทร์	ขยายเขต จำนวน 3 ต้น	51,000	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ บ้านผักตบ หมู่ที่ 10 จากบ้านนายสุใจ สิงห์สา ธร - บ้านแม่น้อย	ขยายเขต จำนวน 1 ต้น	17,000	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลผักตบ	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร	282,500	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 10 จากนางเตือนใจ วงศ์คำพระ -นางตุ้ม คำเลิศ	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร	411,800	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 10 จากบ้านนายพุทธา เสนาพล – บ้านนาง อรัญญา พิมแพงรักษ์	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร	262,400	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 1 จากบ้านนางลัดดาวัลย์ บุญกันหา -บ้านนางสาวพรรณทิภา วัชโรสินธ์	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร	90,600	ต.ค68-ก.ย69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 สายทางบ้านหนองกุง -บ้านนาฮ้าง จากหอถังประปาไปบ้านนาฮ้าง	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 438.00 ตารางเมตร	299,800	ต.ค68-ก.ย69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ทางทิศเหนือวัดประทุมทองวนาราม	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก.0.40 เมตร	359,400	ต.ค68-ก.ย69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหัวหมูที่ 9 จากถนนสายผักตบ,หนองสองห้อง - บ้านนายปราณี คุริมา	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352.00 ตารางเมตร	241,000	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
8.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแคน หมู่ที่ 11 จากบ้านนายกำธร สิงห์สาธร - บ้านนายโยธิน จันทร์ขันตี	ปริมาณงานขนาด 0.60x0.60x0.12 ม. ยาว 140 ม.	242,700	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
9.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแคน หมู่ที่ 12 บ้านนางโฉมไฉไลงามเหลือ -บ้านนายชิตชณพงษ์ ธิศาลา	ปริมาณงานขนาด 0.60x0.60x0.12 ม. ยาว 103 ม.	171,200	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปาก้าว หมู่ที่ 12 จากบ้านสมบุญณ์ บุญเกิด - บ้าน นายคำแพง โอซารส	ปริมาณงานขนาด 0.60x0.60x0.12ม. ยาว 138 ม.	228,800	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
11.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 13 จากบ้านนางคงจันทร์ สุวรรณศรี - ถึงบ้านนายสุพจน์ ได้ชมพู่	ปริมาณงานขนาด 0.50x0.40x0.10ม. ยาว 28.50 ม.	27,200	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
12.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 1 จากบ้านนางสมหมาย คุริมา -ถึงบ้าน นางสัจจกร โคตรชาติ	ปริมาณงานขนาด 0.50x0.40x0.10ม. ยาว 30 ม.	28,200	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
13.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 9 จากบ้านนางจันทร์มี เกริก แพททิก - ลำห้วยชุมปูน	ปริมาณงานขนาด 0.60x0.60x0.12ม. ยาว 33 ม.	56,000	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
14.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าแก้ว หมู่ที่ 6 จากบ้านนายชาติชาย จันทระเสนา - บ้านนายตุ้ โอซารส	ปริมาณงานขนาด 0.60x0.60x0.12ม. ยาว 78 ม.	130,000	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
15.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสระน้ำหน้าวัด สระมณี บ้านผักตบ หมู่ที่ 1	ปริมาณงานขนาด 0.50x0.40x0.12ม. ยาว 30 ม.	28,200	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมกรโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
16.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จาก บ้านนายสุพจน์ ใต้ชมภู-บ้านนาย มงคลชัย ใจแก้ว	ปริมาณงานขนาด 0.50x0.40x0.12ม. ยาว 50 ม.	45,700	ต.ค68-ก.ย69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
17.	โครงการก่อสร้างห้องถังประปา พร้อมถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสและ ไฟฟ้า บ้านหนองกอบง หมู่ที่ 4	ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลฝัก ตบกำหนด	300,000	ต.ค68-ก.ย69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
18.	โครงการติดตั้งป้ายชื่อหมู่บ้าน และสถานที่สำคัญภายในเขต เทศบาลตำบลฝักตบ	ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลฝัก ตบกำหนด	224,000	ต.ค68-ก.ย69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
19.	โครงการติดตั้งป้ายชุ้มเฉลิมพระเกียรติ ขนาด3.50x6.00เมตร พร้อมตราสัญลักษณ์ พานพุ่ม ป้ายชื่อเทศบาลเทศบาล	ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลผักตบ กำหนด จำนวน 2 ชุด	200,000	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
20.	โครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบลผักตบ	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร	60,000	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
21.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคันดินลำห้วยหนองไผ่ - นานางนิยม ศรีสองเมือง (คันดินฝั่งซ้าย)บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ 6	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.20เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร	68,500	ต.ค68-ก.ย 69		√ ผูกพัน 68,500			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
22.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาฮัง หมู่ที่ 5 จากถนนบ้านนาฮัง,หนองกอบง -ลำห้วยदान	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.20 เมตร	83,800	ต.ค68-ก.ย69		√ ผูกพัน 83,800			
23.	โครงการปรับปรุงทางข้ามลำห้วยบาก เพื่อเชื่อมถนนสันหลังฝายข้ามลำห้วยบาก	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ลึก 2.80 ม. บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8	101,000	ต.ค68-ก.ย69			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
24.	โครงการปรับปรุงบ่อน้ำทางเข้าเทศบาล(ฝั่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลฝักตบ)	ตามแบบเทศบาล ตำบลฝักตบ จำนวน 2 บ่อ	200,000	ต.ค68-ก.ย69			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
25.	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านฝักตบ ม1,ม2,ม10,ม13	ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลฝักตบกำหนด	500,000	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
26.	โครงการปรับปรุงป้ายเฉลิมพระเกียรติปากทางเข้าหมู่บ้านฝักตบ ถนนสาย อด2007	ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลฝักตบกำหนด	300,000	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
27.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังจากถนนบ้านฝักตบ หมู่ที่ 2 จากสระน้ำหนองกาทราย - ถึงนางางภานิดา พันแสน	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 20 ซม.	10,200	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
28.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ที่ 10 จาก ถนนบ้านผักตบ จากสะพาน ทางเข้าผักตบ -ถึงนายนาย ประวัติ จันดา	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 20 ซม.	18,900	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
29.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรบ้าน ผักตบ หมู่ที่ 13 จากถนนสาย บ้านผักตบ น้ำเที่ยง - นายนาย เรืองศิลป์ พิมพ์แสนศรี	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.20 ซม.	85,400	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
30.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรบ้าน ผักตบ หมู่ที่ 1 จากนาตาหนอย (หลังวัดสระมณี) – สามแยก จุดเชื่อมห้วยदान	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา 0.20 ซม.	133,400	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
29.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จาก นางางอมรา เสนาภักดี -ถึงนา นายไทรวุฒิ ศรีไชโยรัมย์	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 20 ซม. ลง ท่อ คสล.ชั้น 3 ขนาด0.40x1.00 ม. จำนวน 5 ท่อ	26,000	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
30.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จาก นางายเดือน วิชาเดช -นางาง พัชรินทร์ ลักษณะสิงห์	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา 0.20 ม.	107,100	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
31.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จาก บ้านนางบัวทอง ศาลาคำ - ถึง ถนนไปวัดบ้านฝาง หมู่ที่ 2	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 20 ซม.	94,500	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
32.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จาก แยกถนนอด.2007 -นางาง จุฑารัตน์ สีตารักษ์	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนา 0.20 ม.	163,900	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
33.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จาก โรงงานรองเท้า -นางงบัวไพร แสนหาญ (ลำห้วยदान)	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.20 ม.	35,700	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
34.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลูกรัง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 จากถนนบ้านหนองบัว - นา นายตัวเงิน แซ่อึ้ง	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 20 ซม.	78,800	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
35.	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลูกรังบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 จาก สวนนางวิไลพร สิงห์สาธิต -บ้าน นางหมาย สีตารักษ์	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.20 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ศก.0.040 ม. จำนวน 7 ท่อน	87,700	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
36.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้าง อาคารเอนกประสงค์โดยการเท คอนกรีตเสริมเหล็ก	หนา 0.10 เมตร รวมพื้นที่ปรับปรุงไม่ น้อยกว่า 130 ตารางเมตร	125,000	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
37.	โครงการเสริมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสุวิทย์ชัย วงศ์คำพระ -บ้านนายสมศรี ศรี ไชโยรักษ์	ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม.	486,000	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
38.	โครงการเสริมผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีตบ้านกะพี้ หมู่ที่ 7 จากบ้าน นางแก้วตา หงส์สามารถ -บ้าน นายสนจิระ อุ้นทอง	ประมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 468 ตาราง เมตร	300,000	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
39.	โครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านนาฮัง หมู่ ที่ 5 จากหน้าวัด -บ้านนาง เสถียร โคตรชาติ	ประมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตาราง เมตร	128,200	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
40.	โครงการเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านป่า แก้ว หมู่ที่ 6 จากบ้านนาง ทองม้วน โอซารส - บ้านนาง ทองคำ ศรีชัย	ประมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง เมตร	451,700	ต.ค68-ก.ย 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร

2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.	โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	10,000	ธ.ค.68-ส.ค.69			√	ยังไม่ดำเนินการ	
2.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	10,000	ส.ค 69			√	ยังไม่ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

3.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้าน ศาสนา วัฒนธรรมและ ด้านศีลธรรม จริยธรรม เพื่อสืบสาน ศาสนาและวัฒนธรรมไทย	100,000	ก.ค. 69			√	ยังไม่ดำเนินการ	
2.	โครงการจัด กิจกรรมพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา เด็กและเยาวชน ได้พัฒนา ตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ สติปัญญา มีจิตสำนึกให้ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอัน ดี มีระเบียบวินัย เคารพ กฎกติกาของสังคม	30,000	ส.ค. 69			√	ยังไม่ ดำเนินการ	
3.	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิต คน พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อส่งเสริมความรู้และ ทักษะด้านอาชีพให้กับคน พิการและผู้ด้อยโอกาส	30,000	ส.ค. 69			√	ยังไม่ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

3.1 แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน	เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้	100,000	17-19 มี.ค.69	√			202,400 โอนเพิ่ม 111,000 คงเหลือ 920	
5.	โครงการอุดหนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลฝักตบ	เพื่ออุดหนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลฝักตบให้ดียิ่งขึ้น	20,000	ก.ค. 69			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6.	โครงการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง		25,000	11-12 ธ.ค.68	√			11,040 คงเหลือ 13,960	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

3.1 แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
7.	โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์		600,000	4 ธ.ค. 2568	√			343,600 โอนลด 256,400	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.	อุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว	20,000	ต.ค.68-ก.ย.69	√			20,000	
2.	อุดหนุนโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยที่ทำการอำเภอหนองหาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน	10,000	ต.ค.68-ก.ย.69	√			10,000	
3.	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน	20,000	ต.ค.68-ก.ย.69	√			20,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	40,000	ธ.ค.68-ม.ค.69 และ เม.ย.69			√	ยังได้ดำเนินการ	
2.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่และให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เข้าระงับเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัยในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น	20,000				√	ยังได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการตลาดน้ำซื่อ	เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ตลาดสดให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานตลาดสดน้ำซื่อ	10,000	ก.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	
2.	โครงการป้องกันโรคและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า จากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมทุกพื้นที่และมี การดำเนินการต่อเนื่องๆ ทุกๆปี	50,000	พ.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	
3.	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อจัดรณรงค์ป้องกันยา เสพติดประชาชนใน เทศบาลตำบลฝักตบ	10,000	ก.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	
4.	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขต เทศบาลตำบลฝักตบ	เพื่อป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกและโรค อื่นๆที่มียุงเป็นพาหะนำ โรค	10,000	มิ.ย. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 1	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหา โภชนาการและ สุขภาพแม่และเด็ก	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	
6.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 2	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหา โภชนาการและ สุขภาพแม่และเด็ก	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	
7.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 3	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหา โภชนาการและ สุขภาพแม่และเด็ก	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	
8.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 4	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหา โภชนาการและ สุขภาพแม่และเด็ก	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
9.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 5	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ดำเนินการ	
10.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 6	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ดำเนินการ	
11.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 7	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 8	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา โภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	
13.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 9	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา โภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	
14.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 10	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา โภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	
15.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 11	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา โภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
16.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 12	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	
17.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ 13	เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโภชนาการและสุขภาพแม่และเด็ก	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	
18.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 1	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านหลักสุขภาพ	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	
19.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 2	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านหลักสุขภาพ	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	
20.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 3	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านหลักสุขภาพ	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
21.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 4	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาและทำ ความสะอาดบ้านหลัก สุขภาพ	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	
22.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 5	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาและทำ ความสะอาดบ้านหลัก สุขภาพ	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	
23.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 6	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาและทำ ความสะอาดบ้านหลัก สุขภาพ	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	
24.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 7	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาและทำ ความสะอาดบ้านหลัก สุขภาพ	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
25.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 8	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านหลักสุขภาพ	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ดำเนินการ	
26.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 9	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านหลักสุขภาพ	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ดำเนินการ	
27.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 10	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านหลักสุขภาพ	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ดำเนินการ	
28.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 11	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านหลักสุขภาพ	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
29.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 12	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านหลักสุขภาพ	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ดำเนินการ	
30.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 13	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านหลักสุขภาพ	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานเคหะชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.	โครงการประชาชนร่วมใจคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	ส่งเสริมให้ครัวเรือนคัดแยกขยะตามประเภท (อินทรีย์,รีไซเคิล,ทั่วไป,อันตราย)ลดปริมาณขยะสะสมในชุมชน เพิ่มการนำวัสดุกลับมาใช้	10,000	ส.ค. 69			√	ยังได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหาร บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองและ คณะกรรมการทราบถึง ภารกิจ นโยบาย และ แนวทางการพัฒนาศูนย์	16,000	พ.ค. 69 ต.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	
2.	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการบุคลากรทาง การศึกษา	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของบุคลากร ทางการศึกษา	50,000	ก.ย. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	
3.	โครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานและแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ	เพื่อทดสอบคุณภาพการ จัดการเรียนการสอนให้ เป็นไปตามมาตรฐานการจัด การศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตำบลฝักตบ	20,000	25 มี.ค. 69	√			20,000	
4.	โครงการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยในสังกัด	เพื่อให้เด็กได้มีความรู้ความ เข้าใจเรียนในการเรียนการ สอนให้ดียิ่งขึ้น	20,000	27 มี.ค. 69	√			14,000 คงเหลือ 6,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ที่มีจำนวนเด็ก 1- 40 คน จัดสรรคนละ 36 บาท / คน / วัน ระยะเวลา 245 วัน ดังนี้ 1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า แก้ว จำนวน 31 คน เป็นเงิน 278,420 บาท 1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองบัว จำนวน 20 คน เป็นเงิน 176,400 บาท 1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองกุง จำนวน 25 คน เป็นเงิน 220,500 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีจำนวน เด็ก 41-100 คน จัดสรรคนละ 27 บาท / คน / วัน ระยะเวลา 245 วัน ดังนี้ 2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลฝักตบ จำนวน 56 คน เป็นเงิน 370,440 บาท 3. ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย	1,420,480	ต.ค. 68- ก.ย. 69	√			654,360 คงเหลือ 766,120	

		<p>หัว) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี จำนวน 132 คน อัตราคนละ 2,040 บาท / คน / ปี ดังนี้</p> <p>3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลผักตบ จำนวน 56 คน เป็นเงิน 114,240 บาท</p> <p>3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก้ว จำนวน 31 คน เป็นเงิน 63,240 บาท</p> <p>3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จำนวน 20 คน เป็นเงิน 40,800 บาท</p> <p>3.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุ้ง จำนวน 25 คน เป็นเงิน 51,000 บาท</p> <p>4. ค่าหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี จำนวน 80 คน อัตราคนละ 200 บาท / คน / ปี ดังนี้</p> <p>4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลผักตบ จำนวน 35 คน เป็นเงิน 7,000 บาท</p> <p>4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก้ว จำนวน 20 คน เป็นเงิน 4,000 บาท</p> <p>4.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จำนวน 10 คน</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>เป็นเงิน 2,000 บาท</p> <p>4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุ้ง จำนวน 15 คน เป็นเงิน 3,000 บาท</p> <p>5. ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปีจำนวน 80 คน อัตราคนละ 290 บาท / คน / ปี ดังนี้</p> <p>5.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ จำนวน 35 คน เป็นเงิน 10,150 บาท</p> <p>5.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก้ว จำนวน 20 คน เป็นเงิน 5,800 บาท</p> <p>5.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จำนวน 10 คน เป็นเงิน 2,900 บาท</p> <p>4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุ้ง จำนวน 15 คน เป็นเงิน 4,350 บาท</p> <p>6. ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี จำนวน 80 คน อัตราคนละ 325 บาท / คน / ปี ดังนี้</p> <p>6.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ จำนวน 35 คน เป็นเงิน 11,375 บาท</p> <p>6.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก้ว จำนวน 20 คน</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>เป็นเงิน 6,500บาท</p> <p>6.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จำนวน 10 คน เป็นเงิน 3,250 บาท</p> <p>6.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง จำนวน 15 คน เป็นเงิน 4,875 บาท</p> <p>7. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี จำนวน 80 คน อัตราคนละ 570 บาท / คน / ปี ดังนี้</p> <p>7.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ จำนวน 35 คน เป็นเงิน 19,950 บาท</p> <p>7.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก้ว จำนวน 20 คน เป็นเงิน 11,400 บาท</p> <p>7.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จำนวน 10 คน เป็นเงิน 5,700 บาท</p> <p>6.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง จำนวน 15 คน เป็นเงิน 8,550 บาท</p>							
6.	โครงการสายใยรักแม่และลูกผูกพัน	เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้แสดง ความกตัญญูกตเวทิต่อผู้มี พระคุณ	20,000	10 ส.ค. 69			√	ยังได้ ดำเนินการ	

7.	<p>อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลฝัก ตบ</p>	<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันเด็กประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน นักเรียน 619 คน จำนวน 200 วัน จัดสรร อัตราตามขนาดสถานศึกษา ดังนี้</p> <p>1. โรงเรียนบ้านฝักตบ ประชาชนกุล จำนวน 175 คน อัตราคนละ 22 บาท เป็น เงิน 770,000 บาท</p> <p>2. โรงเรียนบ้านป่าแก้ว จำนวน 266 คน อัตราคนละ 22 บาท เป็น เงิน 994,400 บาท</p> <p>3. โรงเรียนบ้านหนอง กุดดอนบก จำนวน 123 คน อัตราคนละ 22 บาท เป็น เงิน 541,200 บาท</p> <p>4. โรงเรียนบ้านนาฮ้าง จำนวน 55 คน อัตราคนละ 27 บาท เป็น</p>	2,890,600	ต.ค.68-ก.ย.69	√			<p>1,415,550 คงเหลือ 1,475,050</p>	
----	---	--	-----------	---------------	---	--	--	--	--

		เงิน 297,000 บาท 5. โรงเรียนบ้านหนองบัว จำนวน 40 คน อัตราคนละ 37 บาท เป็น เงิน 288,000 บาท							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กกล้าแสดงออก ดึง ความรู้ ความสามารถใน ด้านต่างๆเหมาะสมตามวัย	100,000	10 ม.ค. 69	√			100,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการประเพณีวัน ลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทยและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม ของไทย	150,000	5 พ.ย. 68	√			79,750 โอนลด 70,250	
2.	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ของ ทต.ผักตบ	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรนำหลัก คุณธรรมจริยธรรมมา ประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	25,000	พ.ค. 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3.	โครงการส่งเสริม เรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นให้แก่ ประชาชน ในตำบลผักตบ	30,000	ก.ค. 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4.	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ให้คงสืบต่อไป	100,000	13 เม.ย. 69			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5.	โครงการแห่เทียนพรรษา	เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชน ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญ และการประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี	50,000	30 ก.ค. 69			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6.	โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแหล่งโบราณคดีมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ 2569	เพื่อให้เกิดความสามัคคีในการร่วมมือร่วมใจดูแล ปกป้องและรักษาแหล่งศิลปกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ให้คงอยู่ต่อไป	70,000	12-14 ก.พ. 69	√			70,000	
7.	โครงการอุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟหมู่บ้านในตำบลฝักตบ ทั้ง 13 หมู่บ้าน	เพื่ออุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟหมู่บ้านในตำบลฝักตบทั้ง 13 หมู่บ้าน	150,000	8 - 10 พ.ค. 69			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8.	โครงการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์ตำบลผักตบ	เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ใน กลุ่มเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ ตำบลผักตบ	100,000	มี.ค.-ก.ย. 69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการและประโยชน์ของประชาชน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล,ผู้บริหารท้องถิ่น	50,000	ต.ค. 68-ก.ย.69			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลฝักตบ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น	250,000	ต.ค. 68-ก.ย.69			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3.	โครงการวันเทศบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล	10,000	ต.ค. 68-ก.ย.69			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการและประโยชน์ของประชาชน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4.	โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย	10,000	ต.ค. 68-ก.ย.69			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5.	โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ งานสำคัญของชาติและงานรัฐพิธีอำเภอนองหาน	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนองหาน	10,000	ต.ค. 68-ก.ย.69			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป (บริหารงานคลัง)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการจัดเก็บ ภาษีเคลื่อนที่	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวก และให้บริการ ประชาชนผู้ ครอบครองหรือทำ ประโยชน์ในที่ดินหรือ สิ่งปลูกสร้างอันเป็น ทรัพย์สินของรัฐใน เขตเทศบาลตำบลฝัก ตบ ในการชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000	พ.ค.-มิ.ย.69			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2.	โครงการปรับปรุง แผนที่และ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อสำรวจข้อมูลและ สิ่งปลูกสร้าง	20,000	พ.ย.-ธ.ค.68	√			18,335 คงเหลือ 1,655	