

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตำบลผักตบ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ บ้านผักตบ หมู่ที่ 10 จาก ถนนสายบ้านผักตบ –บ้าน หนองลุมพุก	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านผักตบ หมู่ที่ 10 จากถนนสายบ้านผักตบ – บ้านหนองลุมพุก ปริมาณงาน ขยาย เขต จำนวน 3 ต้น	51,000	ต.ค67- ก.ย68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ หมู่ 1 จากบ้านนายบุญ เพ็ง รักดีตร –บ้านนายประ วิทย์ ภูมิมิตร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 1 จากบ้านนายบุญเพ็ง รักดีตร - บ้านนายประวิทย์ ภูมิมิตร ปริมาณงานขยายเขต จำนวน 2 ต้น√	34,000	ต.ค67- ก.ย68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ หมู่ 10 จากบ้านนายสุดใจ สิงห์สาธ – บ้านแม่น้อย	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 10 จากบ้านนายสุดใจ สิงห์สาธ - บ้านแม่น้อยปริมาณงาน ขยายเขต จำนวน 1 ต้น	17,000	ต.ค67- ก.ย68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 13 จากนายนายจันทร์ ศรีไชโยรักษ์ - นายนายเรืองศิลป์ พิมพ์แสนศรี	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากนายนายจันทร์ ศรีไชโยรักษ์ - นายนายเรืองศิลป์ พิมพ์แสนศรี ปริมาณงาน ขยายเขต จำนวน 12 ต้น	204,000	ต.ค67-ก.ย 68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 2 จากถนนอด.2007 - บ้านนางประเสริฐ โมครรัตน์	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ 2 จากถนน อด.2007 - บ้านนางประเสริฐ โมครรัตน์ ปริมาณงาน ขยายเขต จำนวน 3 ต้น	51,000	ต.ค67-ก.ย 68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 4 จากฟาร์มหมู นายทองปาน จันทร - บ้านนาฮ้างน้อย	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 4 จากฟาร์มหมู นายทองปาน จันทร - บ้านนาฮ้างน้อย ปริมาณงาน ขยายเขต จำนวน 2 ต้น	34,000	ต.ค67-ก.ย 68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 6 จากบ้านนายอเนก โนนแดง - บ้านนายทูล ชิม	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 6 จากบ้านนายอเนก โนนแดง - บ้านนายทูล ชิม ปริมาณงาน ขยายเขต จำนวน 1 ต้น	17,000	ต.ค67-ก.ย68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 6 หน้าวัดดอนสวรรค์ - บ้านนางรัตน์ดา สุริยัน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 6 หน้าวัดดอนสวรรค์ - บ้านนางรัตน์ดา สุริยัน ปริมาณงาน ขยายเขต จำนวน 3 ต้น	51,000	ต.ค67-ก.ย68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
9.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 8 จากสระเก็บน้ำหนองตาแดง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ 8 จากสระเก็บน้ำหนองตาแดง ปริมาณงาน ขยายเขต จำนวน 10 ต้น	170,000	ต.ค67-ก.ย68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10.	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในหมู่บ้านนาอั้ง หมู่ที่ 5	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในหมู่บ้านนาอั้ง หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน โคมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 5 ชุด	37,500	ต.ค67-ก.ย68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะพี้ หมู่ที่ 7 จากบ้านผู้ใหญ่บ้านกะพี้ - ถนนบ้านกะพี้,ดอนบาก ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 308.00 ตร.ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะพี้ หมู่ที่ 7 จากบ้านผู้ใหญ่บ้านกะพี้ - ถนนบ้านกะพี้,ดอนบาก ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 308.00 ตร.ม	187,500	ต.ค67-ก.ย 68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะพี้ หมู่ที่ 7 รอบบ้านกะพี้ทางทิศตะวันออก ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 246.00 ตร.ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะพี้ หมู่ที่ 7 รอบบ้านกะพี้ทางทิศตะวันออก ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 246.00 ตร.ม	152,700	ต.ค67-ก.ย 68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ 11 จากบ้านดอนแคน - โรงเรียนบ้านผักตบ ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 472.00 ตร.ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ 11 จากบ้านดอนแคน - โรงเรียนบ้านผักตบ ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 472.00 ตร.ม	287,400	ต.ค67-ก.ย 68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอั้ง หมู่ที่ 5 ต่อจากเดิมไปวัดบ้านนาอั้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอั้ง หมู่ที่ 5 ต่อจากเดิมไปวัดบ้านนาอั้ง ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร มีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม	280,000	ต.ค67-ก.ย68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก่าว หมู่ที่ 12 จากถนนบ้านป่าก่าว,บ้านกั้ง - ลำห้วยกะพี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก่าว หมู่ที่ 12 จากถนนบ้านป่าก่าว ,บ้านกั้ง - ลำห้วยกะพี ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 342.00 ตร.ม	212,900	ต.ค67-ก.ย68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จากหน้าบ้านนายเชิดชัย โคตรชาลี - ห้วยโจด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จากหน้าบ้านนายเชิดชัย โคตรชาลี - ห้วยโจด ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม	366,500	ต.ค67-ก.ย68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกอบง หมู่ที่ 4 จากหอยู่กลางบ้าน - ถนนเส้นป่าช้าจีน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกอบง หมู่ที่ 4 จากหอยู่กลางบ้าน - ถนนเส้นป่าช้าจีน ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม-	415,000	ต.ค67-ก.ย 68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จากหอยู่ประปา - ถนนไปสวนนายประสพ บุษราคัม	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 จากหอยู่ประปา - ถนนไปสวนนายประสพ บุษราคัม ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม	439,800	ต.ค67-ก.ย 68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
9.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 จากบ้านนางอนุ โสมาบุตร - เมรุบ้านหนองบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 จากบ้านนางอนุ โสมาบุตร - เมรุบ้านหนองบัว ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม	452,200	ต.ค67-ก.ย 68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 9 จากถนนบ้านหนองแห้ว - ถนนลาดยางบ้านหนองบัว, หนองลุมพุก ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม		293,200	ต.ค67-ก.ย 68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
11.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 2 หน้าวัดป่าบ้านฝาง ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม		430,400	ต.ค67-ก.ย 68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
12.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตลูกรัง(บุกเบิกใหม่)บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จากนางนางบัวไพร แสนหาญ - ลำห้วยน้ำเค็ม ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 770.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมลงท่อคสล.ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 50 ท่อน		452,200	ต.ค67-ก.ย 68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
13.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ลูกรังบ้านผักตบ หมู่ที่ 10 จาก ข้างบ้านนายยุทธศาสตร์ วงศ์คำ พระ –สวนนายประกาศ ศรีไชโย โยักษ์	ก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน ผักตบ หมู่ที่ 10จากข้างบ้านนายยุทธศาสตร์ วงศ์ คำพระ - สวนนายประกาศ ศรีไชโยักษ์ ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม. พร้อม ลงท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร	36,100	ต.ค67-ก.ย 68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
14.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ลูกรังบ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จาก แยกสวนนายอดุลย์ ลักษณะ สิงห์ –นายนายสมบูรณ์ ศรีไชโย โยักษ์	ก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน ผักตบ หมู่ที่ 2จากแยกสวนนายอดุลย์ ลักษณะ สิงห์ - นายนายสมบูรณ์ ศรีไชโยักษ์ ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม.	11,600	ต.ค67-ก.ย 68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
15.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 จากบ้าน นายประมวล เม็งไธสงค์ – บ้าน นางลำดวล ทับวงษา	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 จาก บ้านนายประมวล เม็งไธสงค์ - บ้านนาง ลำดวล ทับวงษา ปริมาณงาน ขนาด 0.60 × 0.60 × 0.12 เมตร ยาว 196.00 เมตร	427,000	ต.ค67-ก.ย 68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
16.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 จากบ้านนางบุญธรรม สุนทรทะยา – ถนนลาดยางสาย บ้านผักตบ,หนองไผ่	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 จาก บ้านนางบุญธรรม สุนทรทะยา - ถนนลาดยางสายบ้านผักตบ , หนองไผ่ ปริมาณงาน ขนาด 0.50 x 0.40 x 0.10 เมตร ยาว 59.00 เมตร	80,000	ต.ค67-ก.ย68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
17.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายประจวบ รส ดี –บ้านนางสุบิน สีตารักษ์	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 จาก บ้านนายประจวบ รสดี - บ้านนาง สุบิน สีตารักษ์ ปริมาณงาน ขนาด 0.50 x 0.40 x 0.10 เมตร ยาว 30.00 เมตร	36,500	ต.ค67-ก.ย68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
18.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 10 จากบ้านนายพันตะการ พันธุ์ชมพู - บ้านนางสมจิตร สิงห์ สาธร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 10 จากบ้านนายพันตะการ พันธุ์ชมพู - บ้านนางสมจิตร สิงห์สาธร ปริมาณ งาน ขนาด 0.50 x 0.40 x 0.10 เมตร ยาว 89.00 เมตร	120,800	ต.ค67-ก.ย68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
19.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จากบ้านนางบุญเจียม อินทร์อำคา -บ้านนายบัว สงวน นาม	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จากบ้าน นางบุญเจียม อินทร์อำคา - บ้าน นายบัว สงวนนาม ปริมาณงาน ขนาด 0.50 x 0.40 x 0.10 เมตร ยาว 111.00 เมตร	150,600	ต.ค67-ก.ย 68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
20.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จากบ้านนางมณฑา บุญ เกิด -บ้านนางประนอม จันดา	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จากบ้าน นางมณฑา บุญเกิด - บ้านนาง ประนอม จันดา ปริมาณงาน ขนาด 0.50 x 0.40 x 0.10 เมตร ยาว 119.00 เมตร	161,500	ต.ค67-ก.ย 68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
21.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จากบ้านนายมาโนช เลิศศรีเพชร - บ้านนายบุญไธ อินอำคา	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จากบ้านนายมาโนช เลิศศรีเพชร - บ้านนายบุญไธ อินอำคา ปริมาณงานขนาด 0.50 x 0.40 x 0.10 เมตร ยาว 39.00 เมตร	52,900	ต.ค67-ก.ย68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
22.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านผักตบ หมู่ที่ 13 จากศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 - ห้วยคำพู่	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านผักตบ หมู่ที่ 13 จากศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 - ห้วยคำพู่ ปริมาณงานขนาด 0.40 เมตร ยาว 270 เมตร	550,700	ต.ค67-ก.ย68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
23.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (บดอัด) บ้านป่าแก้ว หมู่ 6 จาก ถนนบ้านป่าแก้ว ,บ้านกั้ง –นา นางลำยอง ศรีภิรมย์	ปรับปรุงถนนลูกรัง (บดอัด) บ้านป่าแก้ว หมู่ ที่ 6 จากถนนบ้านป่าแก้ว,บ้านกั้ง - นานา นางลำยอง ศรีภิรมย์ ปริมาณงาน ขนาดความ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมลงท่อขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน	104,300	ต.ค67-ก.ย 68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
24.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ 2 จากด้านทิศ ตะวันออกสวนนายชุมพล สุวรรณพิศ	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จาก ด้านทิศตะวันออกสวนนายชุมพล สุวรรณ พิศ ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.	25,400	ต.ค67-ก.ย 68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
25.	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัล ติกคอนกรีต บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ 12 จากบ้านนายตุ๋ โอหารส – สามแยกบ้านนางอำพร ธิศาลา	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านป่า แก้ว หมู่ที่ 12 จากบ้านนายตุ๋ โอหารส - สามแยกบ้านนางอำพร ธิศาลา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	224,400	ต.ค67-ก.ย 68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
26.	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัล ติกคอนกรีต บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ 12จากบ้านนายทองดี โอหารส -บ้านนายจำเนียร ชัยพัฒน์	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านป่า แก้ว หมู่ที่ 12 จากบ้านนายทองดี โอฮา รส - บ้านนายจำเนียร ชัยพัฒน์ ปริมาณ งาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.04 เมตร	249,200	ต.ค67-ก.ย 68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร

2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.	โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	10,000	ธ.ค.67-ส.ค68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	10,000	ส.ค 68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

3.1 แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม และศึกษาดูงานของ ผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้าน ศาสนา วัฒนธรรมและ ด้านศิลปกรรม จริยธรรม เพื่อสืบสาน ศาสนาและวัฒนธรรมไทย	0.00 โอนเพิ่ม 750,000 ผูกพัน 474,000	4-6 ธ.ค.67	√			276,000	
2.	โครงการจัด กิจกรรมพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา เด็กและเยาวชน ได้พัฒนา ตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ สติปัญญา มีจิตสำนึกให้ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอัน ดี มีระเบียบวินัย เคารพ กฎกติกาของสังคม	20,000	1-31 พ.ค.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3.	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิต คน พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อส่งเสริมความรู้และ ทักษะด้านอาชีพให้กับคน พิการและผู้ด้อยโอกาส	20,000	1-30 เม.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

3.1 แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน	เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แกตนเองและครอบครัวได้	250,000	1-2 ม.ค 68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5.	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ	20,000	1-31 พ.ค.68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6.	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลผักตบ	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อชุมชนและสังคม	20,000	1-30 มิ.ย.68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.	อุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง	20,000	ต.ค.67-ก.ย. 68		√			
2.	อุดหนุนโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยที่ทำการอำเภอหนองหาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน	10,000	ธ.ค.67 ม.ค.68 เม.ย.68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3.	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน	50,000	ต.ค.67-ก.ย. 68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	40,000	ธ.ค.67-ม.ค.68 และ เม.ย.68		√		คงเหลือ 7,270	
2.	โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่และให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เข้าระงับเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัยในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น	20,000	พ.ค.68-มิ.ย.68			√	คงเหลือ 10,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการตลาดน้ำซื่อ	เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ตลาดสดให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานตลาดสดน้ำซื่อ	10,000	เม.ย.-มิ.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2.	โครงการป้องกันโรคและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า จากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมทุกพื้นที่และมี การดำเนินการต่อเนื่องๆ ทุกๆปี	50,000	เม.ย.-มิ.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3.	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อจัดรณรงค์ป้องกันยา เสพติดประชาชนใน เทศบาลตำบลฝักตบ	10,000	เม.ย.-มิ.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
4.	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขต เทศบาลตำบลฝักตบ	เพื่อป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกและโรค อื่นๆที่มียุงเป็นพาหะนำ โรค	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 1	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
6.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 2	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
7.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 3	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
8.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 4	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 5	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
10.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 6	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
11.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 7	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
12.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 8	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
13.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 9	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
14.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 10	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
15.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 11	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
16.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 12	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
17.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 13	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
18.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชน หมู่ 1	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้มีการพัฒนาและ ทำความสะอาดบ้าน หลักสุขาภิบาล	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
19.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชน หมู่ 2	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้มีการพัฒนาและ ทำความสะอาดบ้าน หลักสุขาภิบาล	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
20.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชน หมู่ 3	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้มีการพัฒนาและ ทำความสะอาดบ้าน หลักสุขาภิบาล	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
21.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 4	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาและทำ ความสะอาดบ้านหลัก สุขาภิบาล	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
22.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 5	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาและทำ ความสะอาดบ้านหลัก สุขาภิบาล	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
23.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 6	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาและทำ ความสะอาดบ้านหลัก สุขาภิบาล	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
24.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 7	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาและทำ ความสะอาดบ้านหลัก สุขาภิบาล	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
25.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน หมู่ 8	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มี การพัฒนาและทำความ สะอาดบ้านหลัก สุขภาพ	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
26.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน หมู่ 9	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มี การพัฒนาและทำความ สะอาดบ้านหลัก สุขภาพ	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
27.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน หมู่ 10	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มี การพัฒนาและทำความ สะอาดบ้านหลัก สุขภาพ	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
28.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน หมู่ 11	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มี การพัฒนาและทำความ สะอาดบ้านหลัก สุขภาพ	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
29.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 12	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านหลักสุขภาพ	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
30.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 13	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำความสะอาดบ้านหลักสุขภาพ	10,000	พ.ค.ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานเคหะชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs	เป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น	10,000	เม.ย.-ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหาร บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองและ คณะกรรมการทราบถึง ภารกิจ นโยบาย และ แนวทางการพัฒนาศูนย์	15,000	มี.ค.68	√			คงเหลือ 5,000	
2.	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการบุคลากรทาง การศึกษา	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของบุคลากร ทางการศึกษา	40,000	พ.ค.-มิ.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3.	โครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานและแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ	เพื่อทดสอบคุณภาพการ จัดการเรียนการสอนให้ เป็นไปตามมาตรฐานการจัด การศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตำบลฝักตบ	20,000	พ.ค.-ต.ค.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
4.	โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด	เพื่อให้เด็กได้มีความรู้ความ เข้าใจเรียนรู้หลักเศรษฐกิจ พอเพียงในท้องถิ่น	10,000	ต.ค.-ส.ค.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ที่มีจำนวนเด็ก 1- 40 คน จัดสรรคนละ 36 บาท / คน / วัน ระยะเวลา 245 วัน ดังนี้ 1.1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า แก้ว จำนวน 35 คน เป็นเงิน 308,700 บาท 1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองบัว จำนวน 25 คน เป็นเงิน 220,500 บาท 1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองกุ้ง จำนวน 25 คน เป็นเงิน 220,500 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีจำนวน เด็ก 41-100 คน จัดสรรคนละ 27 บาท / คน / วัน ระยะเวลา 245 วัน ดังนี้	1,592,925	ต.ค67-ก.ย.68		√		คงเหลือ 885,757	

		2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลผักตบ จำนวน 65 คน เป็นเงิน 429,975 บาท 3. ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย หัว) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี จำนวน 150 คน อัตราคนละ 1,972 บาท / คน / ปี ดังนี้ 3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลผักตบ จำนวน 65 คน เป็นเงิน 128,180 บาท 3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า แก้ว จำนวน 35 คน เป็นเงิน 69,020 บาท 3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองบัว จำนวน 25 คน เป็นเงิน 49,300 บาท 3.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองกุ้ง จำนวน 25 คน เป็นเงิน 49,300 บาท 4. ค่าหนังสือเรียน สำหรับ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3 - 5 ปี จำนวน 90 คน อัตรา คนละ 200 บาท / คน / ปี ดังนี้ 4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		ตำบลผักตบ จำนวน 30 คน เป็นเงิน 6,000 บาท 4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า แก้ว จำนวน 25 คน เป็นเงิน 5,000 บาท 4.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองบัว จำนวน 15 คน เป็นเงิน 3,000 บาท 4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองกง จำนวน 20 คน เป็นเงิน 4,000 บาท 5. ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปีจำนวน 90 คน อัตรา คนละ 290 บาท / คน / ปี ดังนี้ 5.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลผักตบ จำนวน 30 คน เป็นเงิน 8,700 บาท 5.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า แก้ว จำนวน 25 คน เป็นเงิน 7,250 บาท 5.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองบัว จำนวน 15 คน เป็นเงิน 4,350 บาท 4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองกง จำนวน 20 คน							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		เป็นเงิน 5,800 บาท 6. ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อายุ 3-5 ปี จำนวน 90 คน อัตราคนละ 325 บาท / คน / ปี ดังนี้ 6.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลผักตบ จำนวน 30 คน เป็นเงิน 9,750 บาท 6.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า แก้ว จำนวน 25 คน เป็นเงิน 8,125 บาท 6.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองบัว จำนวน 15 คน เป็นเงิน 4,875 บาท 6.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองกุ้ง จำนวน 20 คน เป็นเงิน 6,500 บาท 7. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อายุ 3-5 ปี จำนวน 90 คน อัตราคนละ 490 บาท / คน / ปี ดังนี้ 7.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลผักตบ จำนวน 30 คน เป็นเงิน 14,700 บาท							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		7.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก้ว จำนวน 25 คน เป็นเงิน 12,250 บาท 7.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จำนวน 15 คน เป็นเงิน 7,350 บาท 6.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุ้ง จำนวน 20 คน เป็นเงิน 9,800 บาท							
6.	โครงการสายใยรักแม่และลูกผูกพัน	เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้แสดง ความกตัญญูทวดเวทิต่อผู้มี พระคุณ	20,000	พ.ค.-ต.ค.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
7.	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลฝัก ตบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันเด็กประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน นักเรียน 520 คน จำนวน 200 วัน จัดสรร อัตราตามขนาดสถานศึกษา ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านฝักตบ	2,403,000	ต.ค.67-มี.ค.68 และ พ.ค.68- ก.ย.68		√		คงเหลือ 1,081,410	

		ประชาชนกุล จำนวน 145 คน อัตราคนละ 22 บาท เป็นเงิน 638,000 บาท 2. โรงเรียนบ้านป่าก่าว จำนวน 130 คน อัตราคนละ 22 บาท เป็นเงิน 572,000 บาท 3. โรงเรียนบ้านหนอง กุดอนบก จำนวน 130 คน อัตราคนละ 22 บาท เป็นเงิน 572,000 บาท 4. โรงเรียนบ้านนาฮ้าง จำนวน 59 คน อัตราคนละ 27 บาท เป็นเงิน 318,600 บาท 5. โรงเรียนบ้านหนองบัว จำนวน 56 คน อัตราคนละ 27 บาท เป็นเงิน 302,400 บาท							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8.	โครงการพิธีเปิดอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลผักตบหลังใหม่	ครู ผู้ปกครอง นักเรียนเกิด ความเป็นสิริมงคล สร้าง ขวัญและกำลังใจ	0.00 โอนเพิ่ม 85,000	ธ.ค.67	√			83,200 คงเหลือ 1,800	
9.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กกล้าแสดงออก ดึง ความรู้ ความสามารถในการ ด้านต่างๆเหมาะสมตามวัย	100,000 โอนเพิ่ม 150,000 ผูกพัน 125,900	ม.ค.68	√			123,307 คงเหลือ 793	
10.	ก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทต.ผักตบ	นักเรียน ครู มีสถานที่ในการ ดำเนินกิจกรรมร่วมกันใน ด้านต่างๆ	450,000	พ.ค.68-ก.ย. 68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการประเพณีบุญ บั้งไฟ	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี พื้นบ้านให้สืบทอด	50,000	พ.ค.68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2.	โครงการประเพณีวัน ลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทยและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม ของไทย	150,000	พ.ย.67	✓			คงเหลือ 0.00	
3.	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ของ ทต.ผักตบ	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรนำหลัก คุณธรรมจริยธรรมมา ประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	20,000	พ.ค.6-ต.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
4.	โครงการส่งเสริม เรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นให้แก่ ประชาชน ในตำบลผักตบ	20,000	พ.ค.-ส.ค.68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5.	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์	เพื่ออนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี วันสงกรานต์ให้คงสืบ ต่อไป	100,000	เม.ย.68		√		คงเหลือ 100,000	
6.	โครงการแห่เทียนพรรษา	เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของ เยาวชน ประชาชนได้ ตระหนักถึงความสำคัญ ของวันสำคัญ และการ ประเพณีดีตนเป็น พุทธศาสนิกชนที่ดี	40,000	ก.ค.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
7.	โครงการอุดหนุนการจัด กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี แหล่งโบราณคดีมรดกโลก บ้านเชียง	เพื่อให้เกิดความสามัคคี ในการร่วมมือร่วมใจ ดูแล ปกป้องและรักษา แหล่งศิลปกรรมที่เป็น มรดกทางวัฒนธรรมของ ชาติ ให้คงอยู่ต่อไป	70,000	ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
8.	โครงการอุดหนุนขบวนแห่งาน ประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมือง อุดรธานี	เพื่ออุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอหนอง หาน	20,000	ธ.ค.67	√			คงเหลือ 0.00	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9.	โครงการอุดหนุนกิจการ เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ในงานประจำปี	เพื่ออุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอ หนองหาน		ธ.ค.68	√			คงเหลือ 0.00	
10.	โครงการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์ตำบลฝักตบ	เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ใน กลุ่มเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ ตำบลฝักตบ	20,000	ธ.ค.68	√			คงเหลือ0.00	
11.	โครงการเงินอุดหนุนการจัด กิจกรรมงานมหาสงกรานต์ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี งบประมาณ 2568 (โครงการเงินอุดหนุนการจัด ขบวนแห่งานมหาสงกรานต์ จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2568)	-ประชาชนเห็น คุณค่าและเห็น ความสำคัญใน ศิลปะวัฒนธรรม -ประชาชนเป็นส่วน หนึ่งในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม	20,000	เม.ย.68		√		คงเหลือ 20,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน ดนตรี	รู้จักใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ ทางไกลยาเสพติด	200,000	พ.ย.67	√			คงเหลือ 0.00	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการและประโยชน์ของประชาชน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล,ผู้บริหารท้องถิ่น	200,000	เม.ย-พ.ค.68		√		โอนเพิ่ม 200,000 คงเหลือ 347,827	
2.	โครงการเทศบาลพบประชาชน	เพื่อนำบริการในด้านต่างๆของเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆไปบริการประชาชนนอกสถานที่ได้อย่างทั่วถึง	10,000	มิ.ย-ก.ค.68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลผักตบ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น	250,000	พ.ค-ก.ย.68			√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4.	โครงการวันเทศบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล	10,000	มี.ค.68	√		√	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการและประโยชน์ของประชาชน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5.	โครงการส่งเสริมการ ปกครองระบอบ ประชาธิปไตย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการส่งเสริม การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย	10,000	เม.ย.68			√	คงเหลือ 5,000	
6.	โครงการปกป้อง เทิดทูนสถาบันหลัก ของชาติ งานสำคัญ ของชาติและงานรัฐ พิธีอำเภอนองหาน	เพื่ออุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอนอง หาน	10,000	ธ.ค.67 เม.ย67 พ.ค.68 มิ.ย.68 ส.ค.68 ก.ย.68		√		คงเหลือ 0.00	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป (บริหารงานคลัง)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการจัดเก็บ ภาษีเคลื่อนที่	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวก และให้บริการ ประชาชนผู้ ครอบครองหรือทำ ประโยชน์ในที่ดินหรือ สิ่งปลูกสร้างอันเป็น ทรัพย์สินของรัฐใน เขตเทศบาลตำบลฝัก ตบ ในการชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000	เม.ย.-พ.ค.68			√	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2.	โครงการปรับปรุง แผนที่และ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อสำรวจข้อมูลและ สิ่งปลูกสร้าง	20,000	พ.ย.67-มี.ค.68		√		คงเหลือ 525	