

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน )

เทศบาลตำบลฝักตบ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากถนนทางหลวงชนบท (หมายเลข อด 2007 ) – นานายสมปอง สิงห์สาร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากถนนทางหลวงชนบท (หมายเลข อด 2007 ) – นานายสมปอง สิงห์สาร ระยะทาง 400 เมตร ปักเสาจำนวน 10 ต้น	160,000	(พ.ย.66-ก.ค.67)			✓		
2.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากถนนเส้นบ้านนาฮังหมู่ 5 –บ้านหนองงูงหมู่ 8	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากถนนเส้นบ้านนาฮังหมู่ 5 –บ้านหนองงูงหมู่ 8 ระยะทาง 320 เมตร ปักเสา จำนวน 8 ต้น	128,000	(พ.ย.66-ก.ค.67)			✓		
3.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากนานายจรรย์ บุตรวงศ์ – นานางสุซาดา ทับสุริ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากนานายจรรย์ บุตรวงศ์ – นานางสุซาดา ทับสุริ ระยะทาง 400 เมตร ปักเสา จำนวน 10 ต้น	160,000	(พ.ย.66-ก.ค.67)			✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนางลำไพ สิงห์สาร - บ้านนายทองลวด โพนทอง	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนางลำไพ สิงห์สาร - บ้านนายทองลวด โพนทอง ระยะทาง 80 เมตร ปักเสา จำนวน 2 ต้น	32,000	(พ.ย.66-ก.ค.67)			✓		
5.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนาอั้ง หมู่ 5 - บ้านหนองกอบง หมู่ 4	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนาอั้ง หมู่ 5 - บ้านหนองกอบง หมู่ 4 ระยะทาง 240 เมตร ปักเสา จำนวน 3 ต้น	48,000	(พ.ย.66-ก.ค.67)			✓		
6.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากสามแยกบ้านโนน - ถนนไปป่าช้าจีน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากสามแยกบ้านโนน - ถนนไปป่าช้าจีน ระยะทาง 300 เมตร ปักเสา จำนวน 8 ต้น	128,000	(พ.ย.66-ก.ค.67)			✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
7.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากหลังวัดสระมณี – นานางम्मทอง บุญเกิด	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากหลังวัดสระมณี – นานางम्मทอง บุญเกิด ระยะทาง 440 เมตร ปักเสา จำนวน 11 ต้น	176,000	(พ.ย.66-ก.ค.67)			✓		
8.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ นานายทองลวด โพนทอง – สามแยกโรงน้ำ	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พาดสายดับพร้อมติดตั้งโคมไฟ จำนวน 3 ชุด ระยะทาง 320 เมตร	46,500	(พ.ย.66-ก.ค.67)			✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการก่อสร้าง ซุ้มจำหน่ายสินค้า ชุมชน	ขนาดความกว้าง 2.40 เมตร ยาว 3.60 เมตร	100,000	(พ.ย.66-มี.ค. 67)			✓		
2.	โครงการก่อสร้าง ซุ้มประตูทางเข้าวัด สระมณี	ขนาดความสูงจากพื้น 8 เมตร กว้าง 8 เมตร เป็นไป ตามแบบเทศบาลตำบลฝัก ตบ	650,000	(มี.ค.67-ก.ค. 67)			✓		
3.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านป่าแก้ว หมู่ 12 จากข้าง โรงเรียนยงยุทธ - นางางสุบิน คำ แพงราช	ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 เมตร	175,400	(ม.ค.67-ส.ค. 67)			✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮ้าง หมู่ 5 จากบ้านนาฮ้าง - ถนนไปป่าช้าจีน	ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร	72,500	(ม.ค.67-ส.ค.67)			✓		
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ 1 จากบ้านนายสมรักษ์ มุกพิลา - นานายทองลวด โพนทอง	ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร	49,800	(ม.ค.67-ส.ค.67)			✓		
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ 11 จากถนนบ้านดอนแคน - ข้างโรงเรียนบ้านผักตบ	ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	38,900	(ม.ค.67-ส.ค.67)			✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแก้ว หมู่ 6 จากบ้านนางประกาย -ถนนสายทางบ้านป่าแก้ว ,บ้านม่วง	ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร	296,700	(ม.ค.67-ส.ค.67)			✓		
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าแก้ว หมู่ 12 จากทางหน้าบ้านนายกร สีหาราช -หลังบ้านนางแป	ขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร	50,000	(ม.ค.67-ส.ค.67)			✓		
9.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าแก้ว หมู่ 12 จากบ้านนายเพียร เพชรรักษา - นานายบุญทัย พรหมบุตร	ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร	175,400	(ม.ค.67-ส.ค.67)			✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
10.	โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กบ้านหนองแห้ว หมู่ 9 เส้นทิศตะวันออกกำแพงวัด	ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 91 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร	199,800	(ม.ค.67-ส.ค.67)			✓		
11.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองบัวหมู่ 3 จากถนนลาดยางบ้านหนองบัว -บ้านหนองลูมพุก ถึง ถนนบ้านหนองบัว -บ้านหนองแห้ว	ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 844 เมตร หนา เฉลี่ย 0.30 เมตร	137,400	(พ.ย.66-มี.ค.67)		✓		137,400	
12.	โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระน้ำหน้าวัดสระมณี	ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ความยาว 183 เมตร หนา 0.15 เมตร	114,000	(ม.ค.67-ส.ค.67)			✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
13.	โครงการก่อสร้างวางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักตบ หมู่ 2 จากบ้านนายสุทธิพงษ์ โคตรชาติ -บ้านนายกลม ศรีไฮโยรักษ์	ปริมาณขนาด 0.50x0.40x0.10 เมตร ความยาว 85 เมตร	125,400	(ก.พ.67-ก.ค. 67)			✓		
14.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักตบ หมู่ 1 จากบ้านนางสมหมาย คุริมา - บ้านนายชุมพล สุวรรณพิศ	ปริมาณขนาด 0.50x0.40x0.10 เมตร ความยาว 65 เมตร	95,900	(ก.พ.67-ก.ค. 67)			✓		
15.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักตบ หมู่ 13 จากบ้านนางเล็ก วงษ์คำพระ -บ้านนางพงษ์ จันทร์ สุวรรณศรี	ปริมาณขนาด 0.50x0.40x0.10 เมตร ความยาว 43 เมตร	63,400	(ก.พ.67-ก.ค. 67)			✓		



ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
16.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักตบ หมู่ 10 จากบ้านนายเอกชัย สิงห์สาธร -บ้านนางจี รสดี	ปริมาณขนาด 0.50x0.40x0.10 เมตร ความยาว 37 เมตร	54,600	(ก.พ.67-ก.ค.67)			✓		
17.	โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลเทศบาลตำบลผักตบ จำนวน 1 บ่อ	ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	230,000	(ม.ค.67-เม.ย.67)			✓		
18.	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกอบง หมู่ 4	ขนาดความยาว 5,290 เมตร	271,700	(ธ.ค.66-เม.ย.67)			✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
19.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกะพี้ หมู่ 7 จากแยกบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 -นายนายท่า	ขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 300 เมตร หนา เฉลี่ย 0.30 เมตร (บดอัดแน่น)	67,600	(พ.ย.66-มี.ค. 67)		✓		67,600	
20.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ 13 จากถนนลาดยางบ้านผักตบ -บ้านน้ำเที่ยง ถึง นายนายเทพพร สีตารักษ์	ขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 576 เมตร หนา เฉลี่ย 0.30 เมตร	72,700	(พ.ย.66-มี.ค. 67)		✓		72,700	
21.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านผักตบหมู่ 2 จากบ้านนางบัวไพร แสนหาญ – ลำห้วยเค็ม	ขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 1,040 เมตร หนา เฉลี่ย 0.20 เมตร	83,700	(พ.ย.66-มี.ค. 67)		✓		83,700	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
22.	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านหนองกุง หมู่ 8 จากลำห้วยบาก – สามแยกนาฟอปราณี กุลดำแดง	ขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 470 เมตร หนา เฉลี่ย 0.30 เมตร	59,300	(พ.ย.66-มี.ค. 67)		✓		59,300	
23.	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านหนองบัว หมู่ 3 สายทางบ้านหนองบัว - บ้านหนองชุมพุก	ขนาดความกว้าง 6 เมตร ความยาว 550 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร	111,900	(พ.ย.66-มี.ค. 67)		✓		111,900	
24.	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเส้นข้างเมรุวัดป่าเมตตาปัญญาพุทธคุณ - ทางหลวงหมายเลข 22	ขนาดความกว้าง 5 เมตร ความยาว 1,900 เมตร หนา เฉลี่ย 0.20 เมตร	483,900	(พ.ย.66-มี.ค. 67)		✓		483,900	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
25.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าแก้ว หมู่ 12 จากถนนสายทางบ้านป่าแก้ว,บ้านกั้ง - ถนนสายทางบ้านโนนสะอาด,บ้านศาลา	ขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร	151,500	(พ.ย.66-มี.ค. 67)		✓		151,500	
26.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าแก้วหมู่ 12 เส้นคูห้วยลำห้วยยาง - ทางไปโนนขาท่อน	ช่วงที่ 1 ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร	496,900	(พ.ย.66-มี.ค. 67)		✓		496,900	
27.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านผักตบ หมู่ 10 จากนายนายสมรักษ์ มุกพิลา - นายนายทองคุณ โคตรวิท	ขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 198 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร	25,000	(พ.ย.66-มี.ค. 67)		✓		25,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
29.	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังบ้านหนองกุง หมู่ 8 จากลำห้วยบาก - ป่าช้าจีน	ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ความยาว 296 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมลงท่อ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 12 ท่อน ช่วงที่ 2 ผิว จราจรกว้าง 3 เมตร ความยาว 323 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมลงท่อ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน	94,000	(พ.ย.66-มี.ค. 67)		✓		94,000	
30.	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังบ้านหนองกุง หมู่ 8 จากสามแยกบ่อนไก่อ - บ่อขยะเก่า	ขนาดความกว้าง 5 เมตร ความ ยาว 800 เมตร หนา 0.30 เมตร	285,000	(พ.ย.66-มี.ค. 67)		✓		285,000	
31.	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ 13 จากนายสำราญ จันทะวงษา - นานาง เล็ก วงษ์คำพระ	ขนาดความกว้าง 5 เมตร ความ ยาว 1,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	38,500	(พ.ย.66-มี.ค. 67)		✓		38,500	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร

2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	10,000	(มิ.ย.67-ส.ค.67)			✓		
2.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	10,000	(เม.ย.67-มิ.ย.67)			✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

3.1 แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ ชุมชน	เพื่อเป็นการพัฒนา ศักยภาพของเครือข่าย ชุมชน ให้สามารถนำ ความรู้ไปใช้ในการพัฒนา ชุมชนของตนเองให้เป็น ชุมชนที่เข้มแข็ง	100,000	(ต.ค.66-ธ.ค. 66)	✓			89,438	
2.	โครงการจัด กิจกรรมพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา เด็กและเยาวชน ได้พัฒนา ตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ สติปัญญา มีจิตสำนึกให้ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอัน ดี มีระเบียบวินัย เคารพ กฎกติกาของสังคม	20,000	(ม.ค.67-มิ.ย. 67)			✓		
3.	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิต คน พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อส่งเสริมความรู้และ ทักษะด้านอาชีพให้กับคน พิการและผู้ด้อยโอกาส	25,000	(ม.ค.67-มิ.ย. 67)			✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

3.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน	เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้	20,000	(มี.ค.67-ก.ค.67)			✓		
5.	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ	20,000	(มี.ค.67-ก.ค.67)			✓		
6.	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นครอบครัวเข้มแข็ง	เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว	20,000	(มี.ค.67-ก.ค.67)			✓		
7.	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลฝักตบ	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อชุมชนและสังคม	20,000	(มี.ค.67-ก.ค.67)			✓		



ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.	อุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง	20,000	(ม.ค.67-ก.ย.67)	✓			20,000	
2.	อุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยที่ทำการอำเภอหนองหาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน	10,000	(ม.ค.67-ก.ย.67)	✓			10,000	
3.	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน	50,000	(ม.ค.67-ก.ย.67)	✓			50,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	50,000	(ธ.ค.66-ม.ค.67) และ (เม.ย.67)	✓			48,000	
2.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่และให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เข้าระงับเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัยในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น	30,000	(ก.พ.67-มี.ค.67)			✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการตลาดน้ำ ซื่อ	เพื่อพัฒนาและปรับปรุง ตลาดสดให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานตลาดสดน้ำซื่อ	20,000	(เม.ย.67-พ.ค. 67)		✓		20,000	
2.	โครงการป้องกัน โรคและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า จากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมทุกพื้นที่และมี การดำเนินการต่อเนื่องๆ ทุกๆปี	50,000	(เม.ย.67-พ.ค. 67)		✓		50,000	
3.	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา เสพติด	เพื่อจัดรณรงค์ป้องกันยา เสพติดประชาชนใน เทศบาลตำบลฝักตบ	20,000	(ม.ค.67-ก.พ. 67)		✓		20,000	
4.	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และ ควบคุมโรค ไข้เลือดออกในเขต เทศบาลตำบลฝัก ตบ	เพื่อป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกและโรค อื่นๆที่มียุงเป็นพาหะนำ โรค	20,000	(มิ.ย.67-ก.ค. 67)		✓		20,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 1	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	
6.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 2	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	
7.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 3	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	
8.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 4	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 5	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	
10.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 6	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	
11.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 7	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	
12.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 8	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
13.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 9	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	
14.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 10	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	
15.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 11	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	
16.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 12	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
17.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ ควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน หมู่ 13	เพื่อควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรค ขาดสารไอโอดีน	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	
18.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 1	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้มีการพัฒนาและ ทำความสะอาดบ้าน หลักสุขภาพ	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	
19.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 2	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้มีการพัฒนาและ ทำความสะอาดบ้าน หลักสุขภาพ	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	
20.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 3	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้มีการพัฒนาและ ทำความสะอาดบ้าน หลักสุขภาพ	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
21.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน หมู่ 4	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาและทำ ความสะอาดบ้านหลัก สุขภาพ	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	
22.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน หมู่ 5	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาและทำ ความสะอาดบ้านหลัก สุขภาพ	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	
23.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน หมู่ 6	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาและทำ ความสะอาดบ้านหลัก สุขภาพ	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	
24.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน หมู่ 7	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาและทำ ความสะอาดบ้านหลัก สุขภาพ	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	



ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
25.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน หมู่ 8	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการ พัฒนาและทำ ความสะอาดบ้าน หลักสุขภาพ	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	
26.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน หมู่ 9	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการ พัฒนาและทำ ความสะอาดบ้าน หลักสุขภาพ	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	
27.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน หมู่ 10	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการ พัฒนาและทำ ความสะอาดบ้าน หลักสุขภาพ	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	
28.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน หมู่ 11	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการ พัฒนาและทำ ความสะอาดบ้าน หลักสุขภาพ	10,000	(ก.ค.67-ก.ย. 67)		✓		10,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
29.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียน และชุมชน หมู่ 12	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้มีการพัฒนาและ ทำความสะอาดบ้าน หลักสุขาภิบาล	10,000	(ก.ค.67-ก.ย.67)		✓		10,000	
30.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียน และชุมชน หมู่ 13	เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้มีการพัฒนาและ ทำความสะอาดบ้าน หลักสุขาภิบาล	10,000	(ก.ค.67-ก.ย.67)		✓		10,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานเคหะชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs	เป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น	30,000	(ม.ค.67-มี.ค.67)		✓		30,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหาร บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองและ คณะกรรมการทราบถึง ภารกิจ นโยบาย และ แนวทางการพัฒนาศูนย์	15,350	(พ.ค.67) และ (ก.ย.67)			✓		
2.	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการบุคลากรทาง การศึกษา	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานของบุคลากร ทางการศึกษา	45,000	(ม.ค.67-ก.ย. 67)			✓		
3.	โครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานและแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ	เพื่อทดสอบคุณภาพการ จัดการเรียนการสอนให้ เป็นไปตามมาตรฐานการจัด การศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตำบลฝักตบ	20,000	(มี.ค.67)		✓		20,000	
4.	โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด	เพื่อให้เด็กได้มีความรู้ความ เข้าใจเรียนรู้หลักเศรษฐกิจ พอเพียงในท้องถิ่น	10,000	(ก.ค.67-ส.ค. 67)			✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	1.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตำบลผักตบ ที่มีจำนวนเด็ก 1- 40 คน จัดสรรคนละ 36 บาท / คน/วัน ระยะเวลา 245 วัน ดังนี้ 1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า แก้ว จำนวน 35 คน เป็นเงิน 308,700 บาท 1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองบัว จำนวน 20 คน เป็น เงิน 176,400 บาท 1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองกุง จำนวน 30 คน เป็น เงิน 264,600 2.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตำบลผักตบ ที่มีจำนวนเด็ก 41-	1,612,440	(ต.ค.66-ก.ย. 67)		✓		1,612,440	

		<p>100 คน จัดสรรคนละ 27 บาท/คน/วัน ระยะเวลา 245 วัน ดังนี้</p> <p>2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลผักตบ จำนวน 70 คน เป็นเงิน 463,050 บาท</p> <p>3.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี จำนวน 155 คน อัตราคนละ 1,836 บาท/คน/ปี ดังนี้</p> <p>3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลผักตบ จำนวน 70 คน เป็นเงิน 128,520 บาท</p> <p>3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก้ว จำนวน 35 คน เป็นเงิน 64,260 บาท</p> <p>3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จำนวน 20 คน เป็นเงิน 36,720 บาท</p> <p>3.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุ้ง จำนวน 30 เป็นเงิน 55,080 บาท</p> <p>4. ค่าหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี จำนวนคน 90 คน อัตราคนละ 200บาท/คน/ปี ดังนี้</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลผักตบ จำนวน 35 คน เป็นเงิน 7,000 บาท</p> <p>4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก้ว จำนวน 20 คน เป็นเงิน 4,000 บาท</p> <p>4.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จำนวน 12 คน เป็นเงิน 2,400 บาท</p> <p>4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง จำนวน 23 คน เป็นเงิน 4,600 บาท</p> <p>5. ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี จำนวน 90 คน อัตราคนละ 290 บาท/คน/ปี ดังนี้</p> <p>5.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลผักตบ จำนวน 35 คน เป็นเงิน 10,150 บาท</p> <p>5.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก้ว จำนวน 20 คน เป็นเงิน 5,800 บาท</p> <p>5.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จำนวน 12 คน เป็นเงิน 3,480 บาท</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>5.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุ้ง จำนวน 23 คน เป็นเงิน 6,670 บาท</p> <p>6. ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี จำนวน 90 คน อัตราคนละ 325 บาท/คน/ปี ดังนี้</p> <p>6.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ จำนวน 35 คน เป็นเงิน 11,375 บาท</p> <p>6.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก้ว จำนวน 20 คน เป็นเงิน 6,500 บาท</p> <p>6.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จำนวน 12 คน เป็นเงิน 3,900 บาท</p> <p>6.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุ้ง จำนวน 23 คน เป็นเงิน 7,475 บาท</p> <p>7. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี จำนวน 90 คน อัตราคนละ 464 บาท/คน/ปี ดังนี้</p> <p>7.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลผักตบ จำนวน 35 คน เป็นเงิน 16,240 บาท</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



		<p>7.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก้ว จำนวน 20 คน เป็นเงิน 9,280 บาท</p> <p>7.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว จำนวน 12 คน เป็นเงิน 5,568 บาท</p> <p>7.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง จำนวน 23 คน เป็นเงิน 10,672 บาท</p>							
6.	โครงการสายใยรักแม่และลูกผูกพัน	เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้แสดง ความกตัญญูทวดเวทต่อผู้มีพระคุณ	15,000	(ส.ค.67)			✓		
7.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลฝักตบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก ประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวนนักเรียน 545 คน จำนวน 200 วัน จัดสรรอัตรา ตามขนาดสถานศึกษา ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านฝักตบประชาชนุ กุล จำนวน 152 คน อัตราคน ละ 22 บาท เป็นเงิน 668,800 บาท	2,513,000	(ต.ค.66-ก.ย. 67)		✓		2,513,000	

		<p>2. โรงเรียนบ้านปาก้าว จำนวน 142 คน อัตราคนละ 22 บาท เป็นเงิน 624,800 บาท</p> <p>3. โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก จำนวน 136 คน อัตราคนละ 22 บาท เป็นเงิน 598,400 บาท</p> <p>4.โรงเรียนบ้านนาฮ้าง จำนวน 60 คน อัตราคนละ 22 บาท เป็นเงิน 324,000 บาท</p> <p>5.โรงเรียนบ้านหนองบัว จำนวน 55 คน อัตราคนละ 27 บาท เป็นเงิน 297,000 บาท</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการประเพณีบุญ บั้งไฟ	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี พื้นบ้านให้สืบไป	130,000	(พ.ค.67- มิ.ย.67)			✓		
2.	โครงการประเพณีวัน ลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทยและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม ของไทย	200,000	(พ.ย.67)	✓			240,000	
3.	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ของ ทต.ผักตบ	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรนำหลัก คุณธรรมจริยธรรมมา ประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	20,000	(ก.ค.67- ส.ค.67)			✓		
4.	โครงการส่งเสริม เรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นให้แก่ ประชาชน ในตำบลผักตบ	20,000	(มิ.ย.67- ก.ย.67)			✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5.	โครงการสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์	เพื่ออนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี วันสงกรานต์ให้คงสืบ ต่อไป	80,000	(เม.ย.67)			✓		
6.	โครงการแห่เทียน พรรษา	เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของ เยาวชน ประชาชนได้ ตระหนักถึงความสำคัญ ของวันสำคัญ และการ ประเพณีดีตนเป็น พุทธศาสนิกชนที่ดี	50,000	(ก.ค.67)			✓		
7.	โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีแหล่ง โบราณคดีมรดกโลก บ้านเชียง	เพื่อให้เกิดความสามัคคี ในการร่วมมือร่วมใจ ดูแล ปกป้องและรักษา แหล่งศิลปกรรมที่เป็น มรดกทางวัฒนธรรมของ ชาติ ให้คงอยู่ต่อไป	120,000	(ก.พ.67)	✓			60,000	
8.	โครงการอุดหนุนขบวน แห่งานประเพณี ประจำปีทุ่งศรีเมือง อุดรธานี	เพื่ออุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอหนอง หาน	20,000	(ธ.ค.66)			✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9.	โครงการอุดหนุน กิจการเหล่ากาชาด จังหวัดอุดรธานีใน งานประจำปี	เพื่ออุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอหนอง หาน	20,000	(ธ.ค.66)			✓		
10.	โครงการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์ตำบลฝักตบ	เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ในกลุ่ม เยาวชน ประชาชนใน พื้นที่ตำบลฝักตบ	100,000	(ธ.ค.66-ก.พ. 67)	✓			230,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการและประโยชน์ของประชาชน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1.	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล, ผู้บริหารท้องถิ่น	10,000	(ต.ค.66-ก.ย. 67)			✓		
2.	โครงการเทศบาลพบประชาชน	เพื่อนำบริการในด้านต่างๆของเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆไปบริการประชาชนนอกสถานที่ได้อย่างทั่วถึง	10,000	(พ.ค.67-ก.ค. 67)			✓		
3.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลฝักตบ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น	200,000	(ธ.ค.66-ก.ย. 67)	✓			253,000	
4.	โครงการวันเทศบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล	10,000	(เม.ย.67)			✓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการและประโยชน์ของประชาชน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5.	โครงการส่งเสริมการ ปกครองระบอบ ประชาธิปไตย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการส่งเสริม การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย	10,000	(ม.ค.67-ก.ย. 67)			✓		
6.	โครงการปกป้อง เทิดทูนสถาบันหลัก ของชาติ งานสำคัญ ของชาติและงานรัฐ พิธีอำเภอนองหาน	เพื่ออุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอนอง หาน	10,000	(ม.ค.67-ก.ย. 67)	✓			10,000	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป (บริหารงานคลัง)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการจัดเก็บ ภาษีเคลื่อนที่	เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวก และให้บริการ ประชาชนผู้ ครอบครองหรือทำ ประโยชน์ในที่ดินหรือ สิ่งปลูกสร้างอันเป็น ทรัพย์สินของรัฐใน เขตเทศบาลตำบลฝัก ตบ ในการชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000	(มี.ค.67)		✓		20,000	
2.	โครงการปรับปรุง แผนที่และ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อสำรวจข้อมูลและ สิ่งปลูกสร้าง	230,000	(พ.ย.66-ก.พ. 67)		✓		230,000	