

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การ พัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำบ้าน ผักตบ หมู่ที่ 10 จากถนนสายบ้าน ผักตบ -บ้านหนอง ลุ่มพุก	51,000	โอนลด 51,000	0.00			√	-	กองช่าง	
2.	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำบ้าน ผักตบ หมู่ที่ 10 จากบ้านนายสุตใจ สิงห์สาธร - บ้าน แมนอย	17,000	โอนลด 17,000	0.00			√	-	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
3.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำบ้านผักตบ หมู่ที่ 13 จากนายนจันทร์ ศรี ไชโยรักษ์ -นายนายเรือง ศิลป์ ทิมพ์แสนศรี	204,000	โอนลด 204,000	0.00			✓	-	กองช่าง	
4.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ หมู่ที่ 1 จากบ้าน นายบุญเพ็ง ภักดีศรี - บ้านนายประวิทย์ ภูมิ มิตร	34,000	โอนลด 34,000	0.00			✓	-	กองช่าง	
5.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ หมู่ที่ 2 จากถนน อด.2007 – บ้านนาง ประเสริฐ โมครตัน	51,000	โอนลด 51,000	0.00			✓	-	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒน อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
6.	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 4 จากฟาร์มหมู นายทองปานจันทร์ - บ้านนาฮ้างน้อย	34,000	โอนลด 34,000	0.00			✓	-	กองช่าง	
7.	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 6 จากบ้านนาย อเนก โนนแดง - บ้านนายทูล ชิม	17,000	โอนลด 17,000	0.00			✓	-	กองช่าง	
8.	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 6 หน้าวัดดอน สวรรค์ - บ้านนาง รัตนดา สุริยัน	51,000	โอนลด 51,000	0.00			✓	-	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
9.	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 8 จากสระเก็บ หนองน้ำหนองตา แดง	170,000	โอนลด 170,000	0.00			✓	-	กองช่าง	
10.	โครงการติดตั้งโคม ไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะใน หมู่บ้านนาอั้ง หมู่ที่ 5	37,500	โอนลด 37,500	0.00			✓	-	กองช่าง	
	รวม 10 โครงการ	634,500	634,500	0.00						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การ พัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมกรโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน กะพี หมู่ที่ 7 จากบ้าน ผู้ใหญ่บ้านกะพี - ถนน บ้านกะพีคอบาก	187,500	187,500	0.00	✓			60 วัน	กองช่าง	
2.	โครงสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน กะพี หมู่ที่ 7 รอบบ้านกะ พีทางทิศตะวันออก	152,700	142,967	9,733	✓			60 วัน	กองช่าง	
3.	โครงสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ดอนแคน หมู่ที่ 11 จาก บ้านดอนแคน -โรงเรียน บ้านผักตบ	287,400	287,400	0.00	✓			60 วัน	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒน อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
4.	โครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาอั้ง หมู่ที่ 5 ต่อจากเดิมไปวัดบ้านอั้ง	280,000	ผูกพัน 280,000	280,000		✓		60 วัน	กองช่าง	
5.	โครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าแก้ว หมู่ที่ 12 จากถนนบ้านป่าแก้ว,บ้านกั้ง -ลำห้วยกะพี	212,900	0.00	212,900		✓		60 วัน	กองช่าง	
6.	โครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 2 จากหน้านายเชิดชัย โคตรชาติ -ห้วยโจด	366,500	0.00	366,500		✓		60 วัน	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
7.	โครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกอบง หมู่ที่ 4 จากหอปู่กลางบ้าน -ถนนเส้นป่าช้าจีน	415,000	415,000	0.00	✓			60 วัน	กองช่าง	
8.	โครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 จากหอลังประปา-ถนนสวนายประสพ บุษราคัม	439,800	ผูกพัน 439,800	439,800		✓		60 วัน	กองช่าง	
9.	โครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 จากบ้านนางอนุ โสมาบุตร -เมรุบ้านหนองบัว	452,200	452,200	0.00	✓			60 วัน	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
10.	โครงสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองแห้ว หมู่ที่ 9จาก ถนนหน้าหนองแห้ว - ถนนลาดยางบ้านหนอง บัว,หนองลุมพุก	293,200	ผูกพัน 293,200	293,200		✓		60 วัน	กองช่าง	
11.	โครงสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ผักตบ หมู่ที่ 2 หน้าวัดป่า บ้านฝาง	430,400	430,400	0.00	✓			60 วัน	กองช่าง	
12.	โครงสร้างก่อสร้างถนน ลูกรังบ้านผักตบหมู่ที่ 10 จากข้างบ้านนาย ยุทธศาสตร์ วงศ์คำพระ - สวนนายประกาศ ศรีไชย โยรักษ์	36,100	36,100	0.00	✓			60 วัน	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
13.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านผักตบหมูที่ 2 จากแยก สวนนายอดุลย์ ลักษณสิงห์ - นายนายสมบูรณ์ - นายนาย สมบูรณ์ ศรีไชโยรักษ์	11,600	11,600	0.00	✓			60 วัน	กองช่าง	
14.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บุกเบิกใหม่) บ้านผักตบหมูที่ 2 จากนางบัวไพร แสนหาญ -ลำห้วยน้ำเค็ม	452,200	452,200	0.00	✓			60 วัน	กองช่าง	
15.	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านป่าแก้ว หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 จากบ้าน นายประมวล เม็งไธสงค์ - บ้านนางลำดวล ทับวงษา	427,000	ผูกพัน 427,000	427,000		✓		60 วัน	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒน อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
16.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 10 จากบ้านนายพันตะ การ พันธุ์ชมพู -บ้านางสมจิตร สิงห์สาร	120,800	ผูกพัน 120,800	120,800		✓		60 วัน	กองช่าง	
17.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 1 จากบ้านนางบุญธรรม สุนทรทะยา - ถนนลาดยาง สายบ้านผักตบ ,หนองไผ่	80,000	0.00	80,000		✓		30 วัน	กองช่าง	
18.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 1 จากบ้านนายประจวบ รสดี -บ้านางสุบิน สีตารักษ์	36,500	ผูกพัน 36,500	36,500		✓		60 วัน	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนฯ อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
19.	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านพักตบ หมู่ที่ 2 จากบ้านนางบุญเจียม อินทร์อำคา -บ้านนายบัว สงวนนาม	150,600	ผูกพัน 150,600	150,600		✓		30 วัน	กองช่าง	
20.	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านพักตบหมู่ที่ 2 จากบ้านนางมณฑา บุญ เกิด -บ้านนางประนอม จันดา	161,500	ผูกพัน 161,500	161,500		✓		30 วัน	กองช่าง	
21.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพักตบ หมู่ที่ 2 จากบ้านนายมาโนช เลิศศรีเพชร -บ้านนายบุญไท อินอำคา	52,900	0.00	52,900		✓		30 วัน	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒน อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
22.	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมบ่อพักบ้านฝัก ตบ หมู่ที่ 13 -ห้วยคำพู่	52,900	ผูกพัน 52,900	52,900		✓		30 วัน	กองช่าง	
23.	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมบ่อพักบ้านฝัก ตบ หมู่ที่ 13 จากศาลา ประชาคม หมู่ที่ 13 -ห้วย คำพู่	550,700	ผูกพัน 550,700	550,700		✓		30 วัน	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒน อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
24.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (บดอัด)บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ 6 จากถนนบ้านป่าแก้ว, บ้านกั้ง - นางางลำยง ศรีภิรมย์	104,300	0.00	104,300		✓		30 วัน	กองช่าง	
25.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านผักตบหมู่ที่ 2 จากด้านทิศ ตะวันออกสวนนายชุมพล สุวรรณพิศ	25,400	0.00	25,400		✓		30 วัน	กองช่าง	
26.	โครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ 12 จากบ้านนายตุ โอชา รส -สามแยกบ้านนางอำพร ธิ ศาลา	224,400	ผูกพัน 224,400	224,400		✓		30 วัน	กองช่าง	
27.	โครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าแก้ว หมู่ที่ 12 จากบ้านนายทองดี โอซารส -บ้านนายจำเนียร ชัยพัฒน์	249,200	ผูกพัน 249,200	249,200		✓		30 วัน	กองช่าง	
	รวม 27 โครงการ	6,253,700	2,415,367	3,838,333						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร

2.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการรกรน้ำ รัก ป่า รักษาแผ่นดิน	10,000	โอนลด 10,000	0.00			✓	-	สำนักปลัด	
2.	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	10,000	โอนลด 10,000	0.00			✓	-	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	20,000	20,000	0.00						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

3.1 แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการจัดกิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชน	20,000	โอนลด 20,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	
2.	โครงการจริยธรรม ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	500,000	โอนลด 500,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	
3.	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิต คน พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	20,000	18,563 โอนลด 5,900 โอนเพิ่ม 5,700	1,237	√			15 ส.ค.68	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

3.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
4.	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	20,000	17,813 โอนลด 2,187	0.00	√			15 ส.ค.68	สำนักปลัด	
5.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน	250,000	โอนลด 250,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	
6.	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบลผักตบ	20,000	โอนลด 20,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	
7.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ	0.00	720,360 โอนเพิ่ม 750,000 โอนลด 29,640	0.00	√			4-6 ธ.ค.68	สำนักปลัด	
	รวม 7 โครงการ	830,000	828,763	1,237						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	อุดหนุนตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมมือในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ	20,000	20,000	0.00	√			1ต.ค.67-30 ก.ย.68	สำนักปลัด	
2.	อุดหนุนโครงการ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางท้องถนน โดยที่ท่า การอำเภอหนองหาน	10,000	โอนลด 10,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	
3.	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดให้กับที่ท่า การปกครองอำเภอหนองหาน	50,000	เบิกจ่าย 20,000 โอนลด 50,000 โอนเพิ่ม 20,000	0.00	√			ก.ค.68	สำนักปลัด	
	รวม 3 โครงการ	80,000	80,000	0.00						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒน อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	40,000	32,730 โอนลด 7,270	0.00	√			27มี.ค.67-2 ม.ค.68และ 11-17 เม.ย. 68	สำนักปลัด	
2.	โครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	20,000	โอนลด 20,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	
	รวม 2 โครงการ	60,000	60,000	0.00						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการป้องกันโรค และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	50,000	35,313 โอนลด 14,687	0.00	√			ก.ค.68	สำนักปลัด	
2.	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	โอนลด 10,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	
3.	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุม โรคไข้เลือดออกใน เขต เทศบาลตำบลฝัก ตบ	20,000	โอนลด 10,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	
4.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน หมู่ 1	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
5.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 2	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	
6.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 3	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	
7.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 4	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	
8.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชน หมู่ 5	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
9.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน หมู่ 6	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	
10.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน หมู่ 7	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	
11.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน หมู่ 8	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	
12.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน หมู่ 9	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
13.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน หมู่ 10	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	
14.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน หมู่ 11	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	
15.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน หมู่ 12	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	
16.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน หมู่ 13	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒน อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
17.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์บ้านฝักตบหมู่ 1	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	
18.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์บ้านฝักตบหมู่ 2	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	
19.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์บ้านหนองบัว หมู่ 3	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	
20.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์บ้านหนองกอบ หมู่ 4	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
21.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอในหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์บ้านนาฮัง หมู่ 5	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	
22.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอในหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์บ้านป่า แก้ว หมู่ 6	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	
23.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอในหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์บ้านกะพี้ หมู่ 7	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	
24.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการอบรมหมอในหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์บ้านหนอง กุง หมู่ 8	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
25.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการ อบรมหมอในหมู่บ้านในพระราช ประสงค์บ้านหนองแห้ว หมู่ 9	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	
26.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการ อบรมหมอในหมู่บ้านในพระราช ประสงค์บ้านผักตบ หมู่ 10	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	
27.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการ อบรมหมอในหมู่บ้านในพระราช ประสงค์บ้านดอนแคน หมู่ 11	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	
28.	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข โครงการ อบรมหมอในหมู่บ้านในพระราช ประสงค์บ้านปาก้าว หมู่ 12	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
29.	เงินอุดหนุนด้าน สาธารณสุข โครงการ อบรมหมอในหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านพักตบ หมู่ 13	10,000	10,000	0.00	√			ส.ค.-ก.ย.68	สำนักปลัด	
	รวม 29 โครงการ	350,000	350,000	0.00						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานเคหะชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการประชาชน ร่วมใจคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง	10,000	โอนลด 10,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	
	รวม 1 โครงการ	10,000	10,000	0.00						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการประชุม ผู้ปกครอง คณะกรรมการ บริหารบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	15,000	โอนลด 15,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	
2.	โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการบุคลากรทาง การศึกษา	40,000	โอนลด 40,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	
3.	โครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานและแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ	20,000	เบิกจ่าย 29,998 โอนเพิ่ม 10,000 โอนลด 2.00	0.00	√			28 มี.ค.68	สำนักปลัด	
4.	โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด	10,000	โอนลด 10,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์ตำบลผักตบ	100,000	229,480 โอนเพิ่ม 157,000 โอนลด 27,520	0.00	√			27 ธ.ค.67	สำนักปลัด	
2.	โครงการประเพณีวัน ลอยกระทง	150,000	396,220 โอนเพิ่ม 250,000 โอนลด 3,780	0.00	√			15 พ.ย.67	สำนักปลัด	
3.	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ของ ทต.ผักตบ	20,000	โอนลด 20,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒน อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
4.	โครงการจัดการ แข่งขันจักรยานขาไถ (Balance bike)	30,000	โอนลด 30,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	
5.	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา	20,000	โอนลด 20,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	
6.	โครงการประเพณีบุญ บั้งไฟ	50,000	89,970 โอนเพิ่ม 40,000 โอนลด 30.00	0.00	√			19-20 พ.ค. 68		
7.	โครงการส่งเสริม เรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	20,000	โอนลด 20,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
8.	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์	100,000	โอนลด 100,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	
9.	โครงการแห่เทียนพรรษา	40,000	59,552 โอนเพิ่ม 20,000 โอนลด 448	0.00	√			9 ก.ค.68	สำนักปลัด	
10.	โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ ความเป็นเลิศด้านดนตรี	200,000	200,000	0.00	√			ตลอดทั้งปี 68	สำนักปลัด	
11.	โครงการเงินอุดหนุนการจัด กิจกรรมงานมหาสงกรานต์ จังหวัดอุดรธานีประจำปี งบประมาณ 2568 (โครงการ อุดหนุนการจัดทำขบวนแห่ใน งานมหาสงกรานต์จังหวัด อุดรธานี 2568)	20,000	โอนลด 20,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
12.	โครงการเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแหล่งโบราณคดีมรดกโลกบ้านเชียงประจำงบประมาณ 2568 (โครงการเงินอุดหนุนการจัดทำขบวนแห่ในงานมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2568)	70,000	70,000	0.00	√			6-9ก.พ.68	สำนักปลัด	
13.	โครงการอุดหนุนขบวนแห่งานประเพณีประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี	20,000	โอนลด 20,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	
	รวม 13 โครงการ	840,000	840,000	0.00						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการและประโยชน์ของประชาชน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	200,000	402,468 โอนเพิ่ม 223,000 โอนลด 20,532	0.00	√			มี.ค.-ก.ค.68	สำนักปลัด	
2.	โครงการเทศบาล พบประชาชน	10,000	โอนลด 10,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	
3.	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ของเทศบาลตำบล ผักตบ	250,000	โอนลด 250,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	
4.	โครงการวัน เทศบาล	10,000	โอนลด 10,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการบริการและประโยชน์ของประชาชน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
5.	โครงการส่งเสริมการ ปกครองระบอบ ประชาธิปไตย	10,000	โอนลด 10,000	0.00			√	-	สำนักปลัด	
6.	โครงการปกป้อง เขตทุนสถาบันหลัก ของชาติงานวันสำคัญ ของชาติและ งานรัฐ พิธีอำเภอนองหาน	10,000	10,000	0.00	√		√	-	สำนักปลัด	
	รวม 6 โครงการ	490,000	490,000	0.00						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป(บริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.	โครงการจัดเก็บ ภาษีเคลื่อนที่	20,000	เบิกจ่าย 14,675 โอนลด 5,325	0.00	√			เม.ย.68 - พ.ค. 68	กองคลัง	
2.	โครงการปรับปรุง แผนที่และ ทะเบียนทรัพย์สิน	20,000	เบิกจ่าย 19,475 โอนลด 525	0.00	√			พ.ย.68 - ก.พ. 69	กองคลัง	
	รวม 2 โครงการ	40,000	40,000	0.00						

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 พบว่า เทศบาลตำบลฝักตบ ไม่สามารถดำเนินการได้ 35 โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงานแต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 100 ของงบประมาณ รายจ่ายที่ตั้งไว้ ขาดแคลนงบประมาณในการจัดทำแผนดำเนินงาน ต้องคอยโอนเพิ่ม โอนลดภายในสำนัก/กอง

ข้อเสนอแนะ

- 1.กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- 2.ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน