



ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลผักตบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี นั้น

เทศบาลตำบลผักตบ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ผักตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยประชาชน ผู้สนใจสามารถขอรับทราบรายละเอียดข้อมูล การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลผักตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ ณ เทศบาลตำบลผักตบ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายคำปลาย คำแพงราช)
นายกเทศบาลตำบลผักตบ



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลผักตบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
เทศบาลตำบลผักตบ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฝัก จังได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลฝักตบ

เรื่อง	สารบัญ	หน้า
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น		๑
ส่วนที่ ๑ บทนำ		
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล		๓
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล		๔
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล		๔
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล		๗
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล		๙
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล		
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗		๑๑
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น		๑๑
๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น		๑๓
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗		๑๔
๒.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล		๑๔
๒.๒ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล		๑๕
๒.๓ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล		๑๕
ส่วนที่ ๓ สรุปการติดตามและประเมินผล		
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น		๕๔
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น		๖๐
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ		๖๑
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ		๖๒
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล		๖๔
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ		
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม		๖๖
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต		๖๗
ภาคผนวก		
๑. คำสั่งเทศบาลตำบลผักตบ		
๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน		

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาต่อไป

ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลฝักตบ ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลฝักตบ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลฝักตบ และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารเทศบาลตำบลฝักตบ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฝักตบ (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลฝักตบ จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก (ผู้บริหารเทศบาลตำบลฝักตบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฝักตบ ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลฝักตบ ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลฝักตบ) สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลตำบลฝักตบ

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลฝักตบ ให้เกิดประโยชน์ เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้

เกิดการพัฒนารูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลฝักตบ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลฝักตบ

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้ย่ำงบประมาณของเทศบาลตำบลฝักตบ

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของ ผู้บริหารเทศบาลตำบลฝักตบ ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลฝักตบ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลฝักตบ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลฝักตบ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลฝักตบ

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลฝักตบ เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลฝักตบ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลฝักตบ ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart

การแสดงผลภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลฝักตบ

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลฝักตบ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลฝักตบต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลฝักตบ เพื่อให้เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลฝักตบ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลฝักตบ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลฝักตบ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนักงาน ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลฝักตบ

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลฝักตบ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลฝักตบ เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลฝักตบ เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลฝักตบ และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลฝักตบ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลผักตบ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลผักตบ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลผักตบ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลผักตบ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครึ่ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ เสนอสภาเทศบาลตำบลผักตบ/คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลผักตบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลผักตบ

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลผักตบมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลผักตบ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลฝักตบ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอหนอง หาน และจังหวัดอุดรธานีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ จังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลฝักตบกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลฝักตบ ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลฝักตบ กำหนดเครื่องมือ ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้ เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและ การวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าแก้ว หมู่ ๑๒ จากข้างโรงเรียนยางยุท - นานางสุบิน คำแพงราช (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การ ทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการและผู้ด้อยโอกาส (จะใช้การทดสอบและการวัด อย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ ใช้การสังเกตเพื่อเผื่อว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลฝักตบ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลฝักตบ

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลฝักตบ/เทศบาลตำบลฝักตบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลฝักตบ

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลผักตบสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลผักตบแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลผักตบเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลผักตบ/เทศบาลตำบลผักตบ

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลฝักตบที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลฝักตบ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี อำเภอหนองหาน และแผนชุมชนตำบลฝักตบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

๒) เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

เป้าประสงค์ที่ ๑ มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์ที่ ๒ มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย มีคุณภาพมีมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาดในชุมชนให้เข้มแข็ง

เป้าประสงค์ที่ ๓ คุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ดี ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีการบริการสาธารณสุขที่ทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์ที่ ๔ เป็นสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมดี มีความเป็นธรรมชาติ ส่งเสริมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

เป้าประสงค์ที่ ๕ ยกระดับการจัดการศึกษาในแต่ละระดับให้มีความทันสมัย สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย สะดวก ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ ๖ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาการบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพรวดเร็ว ครบวงจรเพื่อให้บริการประชาชน
แบบองค์รวมและต่อเนื่อง

๓) วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลผักตบ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่ง
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อน ถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวัง

๑.๒. โครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๙๐	๖,๒๔๐,๐๐๐	๒๐	๔,๙๑๕,๙๐๐
	๒.แผนงานเคหะและชุมชน	๙๔	๑,๔๓๐,๐๐๐	๙	๖๔๕,๕๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร	๑.แผนงานการเกษตร	๔	๒๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี	๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๔	๗๙๕,๐๐๐	๒	๑๒๔,๗๐๑
	๒.แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๒๘๐,๐๐๐	-	-
	๓.แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒๕	๒,๙๙๕,๐๐๐	๓	๗๑,๓๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑.แผนงานสาธารณสุข	๓๑	๑,๖๒๔,๓๓๐	๑๔	๑๓๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๑.แผนการศึกษา	๕๑	๘,๘๘๕,๖๐๐	๓	๑,๖๔๑,๑๐๗
	๒.แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๔	๘๙๐,๐๐๐	๕	๘๑๖,๖๑๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน	๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๕	๓,๒๗๐,๐๐๐	๔	๕๕๐,๘๑๙.๕๐
	๒.แผนงานบริหารงานคลัง	๒	๒๓๐,๐๐๐	๒	๒๐๓,๘๗๖
	รวม	๔๔๔	๒๖,๒๔๙,๙๓๐	๖๓	๑๑,๙๖๘,๖๘๙.๖๙

๒ แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาห้าปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาห้าปีมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาปัจจัยให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ โดยมี การประเมินประสิทธิภาพ
๕. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ

๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มีต่อ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

๗. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัด ความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

๑. การประเมินผลกระทบหรือการประเมินประสิทธิภาพ

๒. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน

๓. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตาม และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การใช้แบบสอบถาม

๒. การสัมภาษณ์แบบสอบถาม

๓. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

๒.๓ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑

เรื่องที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ ประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ ๓ แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบประเมินทั้ง ๓ เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้ว

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักตบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลผักตบ ภายใต้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลผักตบ

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักตบ ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนด
ระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
 จัดทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงมีการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

เทศบาลตำบลผักกบ อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ		✓
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาส่วนท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักตบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล
ตำบลฝักตบ ภายใต้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ

๑.๑ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗									
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗									
ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)									
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากถนนทางหลวงชนบท (หมายเลข อด ๒๐๐๗) - นานายสมปอง สิงห์สาร	๑๖๐,๐๐๐ (โอนลค ๒๓,๙๘๒.๔๘)	๑๓๖,๐๑๗.๕๒	๐	✓			๑ พ.ย.๖๖-๓๑ ก.ค.๖๗	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจาก ถนนเส้นบ้านนาฮ้าง หมู่ ๕ - บ้านหนองกง หมู่ ๘	๑๒๘,๐๐๐ (โอนลค ๔๓,๐๒๙.๕๒)	๘๔,๙๗๐.๔๘	๐	✓			๑ พ.ย.๖๖-๓๑ ก.ค.๖๗	กองช่าง
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากนายนายจรูญ บุตรวงศ์ - นานางสุชาดา ทับสุริ	๑๖๐,๐๐๐ (โอนลค ๒๘,๒๙๓.๓๓)	๑๓๑,๗๐๖.๖๗	๐	✓			๑ พ.ย.๖๖-๓๑ ก.ค.๖๗	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนางลำไผ สิงห์สาร - บ้านนายทองลวด โพนทอง	๓๒,๐๐๐ (โอนลค ๗,๐๒๓.๖๗)	๒๔,๙๗๖.๓๓	๐	✓			๑ พ.ย.๖๖-๓๑ ก.ค.๖๗	กองช่าง
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนาฮ้าง - บ้านหนองกอบง หมู่ ๔	๔๘,๐๐๐ (โอนลค ๓,๘๖๖.๒๓)	๔๔,๑๓๓.๗๗	๐	✓			๑ พ.ย.๖๖-๓๑ ก.ค.๖๗	กองช่าง
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากสามแยกบ้านโนน - ถนนไปป่าช้าจี	๑๒๘,๐๐๐ (โอนลค ๕๐,๕๒๘.๘๑)	๗๗,๔๗๑.๑๙	๐	✓			๑ พ.ย.๖๖-๓๑ ก.ค.๖๗	กองช่าง
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะนายนายทองลวด โพนทอง - สามแยกโรงน้ำ	๑๗๖,๐๐๐ (โอนลค ๖๖,๑๑๑.๕๖)	๑๐๙,๘๘๘.๔๔	๐	✓			๑ พ.ย.๖๖-๓๑ ก.ค.๖๗	กองช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗									
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗									
ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ นานายทองลวด โพนทอง - สามแยกโรงน้ำ	๔๖,๕๐๐ (โอนลด ๑๐,๐๗๓.๔๔)	๓๖,๔๒๖.๕๖	๐	✓			๑ พ.ย.๖๖- ๓๑ ก.ค.๖๗	กองช่าง
รวม		๘๗๘,๕๐๐	๕๖๘,๑๑๙.๑๙	๐	๘	-	-		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการก่อสร้างซุ้มจำหน่ายสินค้าชุมชน	๑๐๐,๐๐๐ (ผูกพัน ๑๐๐,๐๐๐)	๑๐๐,๐๐๐	๐		✓		๑ พ.ย.๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดสระมณี	๖๕๐,๐๐๐ (ผูกพัน ๖๕๐,๐๐๐)	๖๕๐,๐๐๐	๐		✓		๑ มี.ค.๖๗- ๓๑ ก.ค.๖๗	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปาก้าว หมู่ ๑๒ จากข้างโรงสีนายงยุทธ - นานางสุบิน คำแพงราช	๑๗๕,๔๐๐	๑๗๕,๔๐๐	๐	✓			๑ ม.ค.๖๗- ๓๑ ส.ค.๖๗	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอั้ง หมู่ ๕ จากบ้านนาอั้ง - ถนนไปป่าช้าจีน	๗๒,๕๐๐ (ผูกพัน ๗๒,๕๐๐)	๗๒,๕๐๐	๐		✓		๑ ม.ค.๖๗- ๓๑ ส.ค.๖๗	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ ๑ จากบ้านนายสมรักษ์ มุกพิลา - นานายทองลวด โพนทอง	๔๙,๘๐๐ (ผูกพัน ๔๙,๘๐๐)	๔๙,๘๐๐	๐		✓		๑ ม.ค.๖๗- ๓๑ ส.ค.๖๗	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ ๑๑ จากถนนบ้านดอนแคน - ข้างโรงเรียนบ้านผักตบ	๓๘,๙๐๐ (ผูกพัน ๓๘,๙๐๐)	๓๘,๙๐๐	๐		✓		๑ ม.ค.๖๗- ๓๑ ส.ค.๖๗	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาก้าว หมู่ ๖ จากบ้านนางประกาย - ถนนสายทางบ้านปาก้าว ,บ้านม่วง	๒๙๖,๗๐๐	๒๙๖,๗๐๐	๐	✓			๑ ม.ค.๖๗- ๓๑ ส.ค.๖๗	กองช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่า แก้ว หมู่ ๑๒ จากทางหน้าบ้านนายกร สีหาราช - หลังบ้านนางแป	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐๕ ๐	๐	✓			๑ ม.ค.๖๗- ๓๑ ส.ค.๖๗	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่า แก้ว หมู่ ๑๒ จากบ้านนายเพียร เพชรรักษา - นา นายบุญทัย พรหมบุตร	๑๗๕,๔๐๐	๑๗๕,๔๐๐	๐	✓			๑ ม.ค.๖๗- ๓๑ ส.ค.๖๗	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก บ้านหนองแหว หมู่ ๙ เส้นทางทิศตะวันออกกำแพงวัด	๑๙๙,๘๐๐ (ผูกพัน ๑๙๙,๘๐๐)	๑๙๙,๘๐๐	๐		✓		๑ ม.ค.๖๗- ๓๑ ส.ค.๖๗	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองบัว หมู่ ๓ จากถนนลาดยาง บ้านหนองบัว-บ้านหนองลุมพุก ถึง ถนนบ้านหนองบัว - บ้านหนองแหว	๑๓๗,๔๐๐	๑๓๗,๔๐๐	๐	✓			๑ พ.ย.๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบ สะพานหน้าวัดสระมณี	๑๑๔,๐๐๐ (ผูกพัน ๑๑๔,๐๐๐)	๑๑๔,๐๐๐	๐		✓		๑ ม.ค.๖๗- ๓๑ ส.ค.๖๗	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ผักตบ หมู่ ๒ จากบ้านนายสุทธิพงษ์ โคตรชาติ -บ้าน นายกลม ศรีไชโยรักษ์	๑๒๕,๔๐๐	๑๒๕,๔๐๐	๐	✓			๑ ก.พ.๖๗- ๓๑ ก.ค.๖๗	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ ๑ จากบ้านนางสมหมาย ศรีมา - บ้านนายชุมพล สุวรรณพิศ	๙๕,๙๐๐	๙๕,๙๐๐	๐	✓			๑ ก.พ.๖๗- ๓๑ ก.ค.๖๗	กองช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗									
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗									
ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ ๑๓ จากบ้านนางเล็ก วงษ์คำพระ - บ้านนางพงษ์จันทร์ สุวรรณศรี	๖๓,๔๐๐	๖๓,๔๐๐	๐	✓			๑ ก.พ.๖๗- ๓๑ ก.ค.๖๗	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ ๑๐ จากบ้านนายเอกชัย สิงห์สาร - บ้านนางจี รสดี	๕๔,๖๐๐	๕๔,๖๐๐	๐	✓			๑ ก.พ.๖๗- ๓๑ ก.ค.๖๗	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลเทศบาลตำบลผักตบ จำนวน ๑ บ่อ	๒๓๐,๐๐๐ (ผูกพัน ๒๓๐,๐๐๐)	๒๓๐,๐๐๐	๐		✓		๑ ม.ค.๖๗- ๓๑ มี.ค.๖๗	กองช่าง
๑๘	โครงการวางท่อเมนประปารอบหมู่บ้าน บ้านหนองกอบง หมู่ ๔	๒๗๑,๗๐๐	๒๗๑,๗๐๐	๐	✓			๑ ธ.ค.๖๖- ๓๐ เม.ย.๖๗	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านกะพี หมู่ ๗ จากแยกบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ - นานายำ	๖๗,๖๐๐	๖๗,๖๐๐	๐	✓			๑ พ.ย.๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ ๑๓ จากถนนลาดยางบ้านผักตบ - บ้านน้ำเที่ยง ถึงนายนายเทพพร สีตารักษ์	๗๒,๗๐๐	๗๒,๗๐๐	๐	✓			๑ พ.ย.๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ ๒ จากบ้านนางบัวไพร แสนหาญ - ลำห้วยเค็ม	๘๓,๗๐๐ (โอนลด ๘๓,๗๐๐)	๘๓,๗๐๐	๐			✓	-	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองกุง หมู่ ๘ จากลำห้วยบาก-สามแยกนาพ้อปราณี กุลดำแดง	๕๙,๓๐๐	๕๙,๓๐๐	๐	✓			๑ พ.ย.๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗	กองช่าง

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัว หมู่ ๓ สายทางบ้านหนองบัว - บ้านหนองลุมพุก	๑๑๑,๙๐๐ (โอนลด ๑๑๑,๙๐๐)	๑๑๑,๙๐๐	๐			✓	๑ พ.ย.๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเส้นข้างเมรุวัดป่าเมตตา ปัญหาพุทธคุณ - ทางหลวงหมายเลข ๒๒	๔๘๓,๙๐๐	๔๘๓,๙๐๐	๐	✓			๑ พ.ย.๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านปาก้าว หมู่ ๑๒ จากถนนสายทางบ้านปาก้าว,บ้านกั้ง-ถนนสายทาง บ้านโนนสะอาด,บ้านศาลา	๑๕๑,๕๐๐	๑๕๑,๕๐๐	๐	✓			๑ พ.ย.๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านปาก้าว หมู่ ๑๒ เส้นคูห้วยลำห้วยยาง-ทางไปโนนขาท่อน	๔๙๖,๙๐๐	๔๙๖,๙๐๐	๐	✓			๑ พ.ย.๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านผักตบ หมู่ ๑๐ จาก นายนายสมรักษ์ มุกพิลา - นายนายทองคุณ โคตรวิท	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐	✓			๑ พ.ย.๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองกุง หมู่ ๘ จาก ลำห้วยบาก-ป่าช้าจีน	๙๔,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	๐	✓			๑ พ.ย.๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองกุง หมู่ ๘ จาก สามแยกบ่อนไก่อ - บ่อขยะเก่า	๒๘๕,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๐	✓			๑ พ.ย.๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ ๑๓ จาก นายนายสำราญ จันทะวงษา - นานางเล็ก วงษ์คำพระ	๓๘,๕๐๐	๓๘,๕๐๐	๐	✓			๑ พ.ย.๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗	กองช่าง
รวม		๔,๙๑๕,๙๐๐	๔,๙๑๕,๙๐๐	๐	๒๐	๘	๒		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗									
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗									
ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานการเกษตร									
๑	โครงการรกรักน้ำ รกรป่า รักษาแผ่นดิน	๑๐,๐๐๐ (โอนสด ๔๐๐)	๙,๖๐๐	๐	✓			๑ มิ.ย.๖๖- ๓๑ ส.ค.๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ	๑๐,๐๐๐ (โอนสด ๑๐,๐๐๐)	๑๐,๐๐๐	๐			✓	๑ เม.ย.๖๗- ๓๐ มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด
รวม		๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๐๐	๐	๑	-	๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗									
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗									
ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน									
๑	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๐,๕๐๐)	๘๙,๔๓๘	๖๒	✓			๑ ต.ค.๖๖- ๓๑ ธ.ค.๖๖	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชน	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐	๐			✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๒๕,๐๐๐	๒๔,๗๖๓	๒๓๗	✓			๑ ม.ค.๖๗- ๓๐ มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการประกอบอาชีพ ของประชาชน	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐	๐			✓	-	สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐	๐			✓	-	สำนักปลัด
๖	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัว เข้มแข็ง	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐	๐			✓	-	สำนักปลัด
๗	โครงการเสริมสร้างศักยภาพพบปะทาสตรีในพื้นที่ ตำบลผักตบ	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐	๐			✓	-	สำนักปลัด
รวม		๒๒๕,๐๐๐	๒๑๔,๒๐๑	๒๙๙	๒	-	๕		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗									
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗									
ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)									
๑	อุดหนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๒	อุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้อง ถนน โดยที่ทำการอำเภอหนองหาน	๑๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๐,๐๐๐)	๑๐,๐๐๐	๐			✓	-	สำนักปลัด
๓	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน	๕๐,๐๐๐ (โอนลด ๕๐,๐๐๐)	๕๐,๐๐๐	๐			✓	-	สำนักปลัด
รวม		๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	๑	-	๒		
แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)									
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๔๘,๗๐๐ โอนลด ๔๗,๖๗๐)	๕๑,๐๓๐	๐	✓			๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๑ ม.ค.๖๗ และ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐ (โอนลด ๔๗,๖๗๐)	๑๗๗,๖๐๐	๐			✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) *ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๒๐๐,๕๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๐๐,๕๐๐ โอนลด ๑,๒๐๐)	๑๙๙,๓๐๐	๒๐๐,๕๐๐	✓				สำนักปลัด
รวม		๒๘๐,๕๐๐	๔๒๗,๙๓๐	๒๐๐,๕๐๐	๒	-	๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗									
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗									
ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานสาธารณสุข									
๑	โครงการตลาดน้ำซื้อ	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐	๐			✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันโรคและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๑,๐๐๐)	๓๘,๘๒๗	๑๗๓	✓			๑ เม.ย.๖๗- ๓๑ พ.ค.๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐	๐			✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลฝักติบ	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐	๐			✓	-	สำนักปลัด
๕	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน หมู่ ๑	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด
๖	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน หมู่ ๒	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด
๗	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน หมู่ ๓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด
๘	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน หมู่ ๔	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗									
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗									
ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ ๕	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด
๑๐	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ ๖	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด
๑๑	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ ๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด
๑๒	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ ๘	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด
๑๓	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ ๙	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด
๑๔	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด
๑๕	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ ๑๑	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด
๑๖	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด
๑๗	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ ๑๓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗									
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗									
ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ ๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๑๙	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ ๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๒๐	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ ๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๒๑	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ ๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๒๒	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ ๕	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๒๓	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ ๖	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๒๔	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ ๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๒๕	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ ๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๒๖	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ ๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗									
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗									
ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ เทศบาลฯ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๗	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ ๑๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๒๘	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ ๑๑	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๒๙	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ ๑๒	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๓๐	เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุขโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน หมู่ ๑๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
รวม		๓๗๐,๐๐๐	๒๒๘,๘๒๗	๑๓๐,๑๗๓	๑๔	-	๑๖		สำนักปลัด
แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)									
๑	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะตามหลัก ๓ Rs	๓๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๐,๐๐๐)	๑๙,๘๓๗	๑๐,๑๖๓	✓			๑ ม.ค.๖๗- ๓๑ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด
รวม		๓๐,๐๐๐	๑๙,๘๓๗	๑๐,๑๖๓	๑	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗									
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗									
ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานการศึกษา									
๑	โครงการประชุมผู้ปกครองคณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๓๕๐ (โอนลด ๑๕,๓๕๐)	๑๕,๓๕๐	๐			✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการบุคลากรทางการศึกษา	๔๕,๐๐๐ (โอนลด ๔๕,๐๐๐)	๔๕,๐๐๐	๐			✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐			✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๑๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๐,๐๐๐)	๑๐,๐๐๐	๐			✓	-	สำนักปลัด
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวัน จำนวนเงิน ๑,๒๑๒,๗๕๐ บาท -ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงิน ๒๘๔,๕๘๐ บาท -ค่าหนังสือเรียน จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท -ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนเงิน ๒๖,๑๐๐ บาท -ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวนเงิน ๒๙,๒๕๐ บาท -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวนเงิน ๔๑,๗๖๐ บาท	๑,๖๑๒,๔๔๐	๑,๓๒๖,๑๐๗	๒๘๖,๓๓๓	✓			๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๖	โครงการสายใยรักแม่และลูกผูกพัน	๑๕,๐๐๐ (โอนลด ๑๕,๐๐๐)	๑๕,๐๐๐	๐			✓	-	สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗									
ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการต่อเติมหลังคาอาคารเรียน ศพด.ทต.ผักตบ	๘๒,๕๐๐	๘๒,๕๐๐	๐	✓				สำนักปลัด
๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลผักตบ -รร.บ้านผักตบประชาณุกุล จำนวนเงิน ๖๖๘,๘๐๐ บาท -รร.บ้านป่าแก้ว จำนวนเงิน ๖๒๔,๘๐๐ บาท -รร.บ้านหนองกงตอนบก จำนวนเงิน ๕๙๘,๔๐๐ บาท -รร.บ้านนาฮ้าง จำนวนเงิน ๓๒๔,๐๐๐ บาท -รร.บ้านหนองบัว จำนวนเงิน ๒๙๗,๐๐๐ บาท	๒,๕๑๓,๐๐๐	๒,๓๐๖,๔๕๐	๒๐๖,๕๕๐	✓			๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
รวม		๔,๓๑๓,๒๙๐	๓,๘๒๐,๔๐๗	๔๙๒,๘๘๓	๓	-	๕		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗									
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗									
ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๓๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๓๐,๐๐๐)	๑๓๐,๐๐๐	๐			✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการประเพณีวันลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐)	๒๓๙,๙๓๙	๖๑	✓			พ.ย.๖๖	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ ทต.ผักตบ	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐	๐			✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐	๐			✓	-	สำนักปลัด
๕	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๘๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๒๐,๐๐๐ โอนลด ๓,๐๐๐)	๒๙๗,๐๐๐	๐	✓			เม.ย.๖๗	สำนักปลัด
๖	โครงการแห่เทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐ โอนลด ๔๐,๓๒๙)	๔๙,๖๗๑	๐	✓			ก.ค.๖๗	สำนักปลัด
๗	โครงการอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแหล่งโบราณคดีมรดก โลกบ้านเชียง	๑๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๖๐,๐๐๐)	๖๐,๐๐๐	๐	✓			ก.พ.๖๗	สำนักปลัด
๘	โครงการอุดหนุนขบวนแห่งานประเพณีประจำปีทุ่ง ศรีเมืองอุดรธานี	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐	๐			✓	ธ.ค.๖๖	สำนักปลัด
๙	โครงการอุดหนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด อุดรธานีในงานประจำปี	๒๐,๐๐๐ (โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๒๐,๐๐๐	๐			✓	ธ.ค.๖๖	สำนักปลัด

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗									
ลำดับที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลผักตบ	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐)	๒๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ธ.ค.๖๖- ๒๘ ก.พ.๖๗	สำนักปลัด
รวม		๗๖๐,๐๐๐	๑,๐๘๖,๖๑๐	๖๑	๕	-	๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการและประโยชน์ของประชาชน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗									
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗									
ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	๑๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๒๗๖,๕๗๐ โอนลด ๒๓,๔๒๒.๕๐)	๒๖๓,๑๔๗.๕๐	๐	✓			๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการเทศบาลพบประชาชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ พ.ค.๖๗- ๓๑ ก.ค.๖๗	สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล ตำบล	๒๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๓,๐๐๐ โอนลด ๑๕๖)	๒๔๗,๖๗๒	๕,๑๗๒	✓			๑ ธ.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๔	โครงการวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๐,๐๐๐)	๑๐,๐๐๐	๐			✓	-	สำนักปลัด
๕	โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย	๑๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๐,๐๐๐)	๑๐,๐๐๐	๐			✓	-	สำนักปลัด
๖	โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ งาน สำคัญของชาติ งานสำคัญของชาติและงานรัฐพิธี อำเภอนองหาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
รวม		๒๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๘๑๙.๕๐	๕,๑๗๒	๔	-	๒		

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗									
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗									
ลำดับ ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
					ดำเนินการ แล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนงานบริหารงานทั่วไป (บริหารงานคลัง)									
๑	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๒	๓๘	✓			มี.ค.๖๗	กองคลัง
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	๒๓๐,๐๐๐ (โอนสด ๓๗,๐๘๖ ผูกพัน ๘,๗๐๐)	๑๘๓,๙๑๔	๓๐๐	✓			๑ พ.ย.๖๖- ๒๘ ก.พ.๖๗	กองคลัง
รวม		๒๕๐,๐๐๐	๒๐๓,๘๗๖	๓๓๘	๒	-	-		

๑.๒ แผนงานที่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	โครงการที่อยู่ในแผน ๖๗		โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ		โครงการที่ดำเนินการ ๖๗	
	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๘๔	๖๓.๙๕	๓๘	๓๔.๕๕	๒๙	๔๕.๑๗
๒.การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร	๔	๐.๙๐	๒	๑.๘๒	๑	๑.๖๒
๓.การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี	๔๓	๙.๖๙	๑๓	๑๑.๘๒	๕	๘.๐๖
๔.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๑	๖.๙๙	๓๑	๒๘.๑๘	๑๔	๒๒.๕๗
๕.การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๖๕	๑๔.๖๔	๑๘	๑๖.๓๗	๘	๑๒.๙๐
๖.การพัฒนาการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน	๑๗	๓.๘๓	๘	๗.๒๗	๖	๙.๖๘
รวม	๔๔๔	๑๐๐	๑๑๐	๑๑๐	๖๓	๑๐๐

สรุป

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

โครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖๓ โครงการ

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔๔๔ โครงการ

$$\text{คิดเป็นร้อยละ} \quad \frac{๖๓ \times ๑๐๐}{๔๔๔} = \text{ร้อยละ } ๑๔.๑๙$$

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักตบ ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาใน
การรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักตบ ในภาพรวม เขต
พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลฝักตบ ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน จำนวน ๘๐ ชุม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ

เพศ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ชาย	๓๗	๔๖.๒๕
หญิง	๔๓	๕๓.๗๕
รวม	๘๐	๑๐๐.๐๐

๒. อายุ

อายุ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๕	๖.๒๕
๒๐ - ๓๐ ปี	๑๖	๒๐.๐๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๒๑	๒๖.๒๕
๔๑- ๕๐ ปี	๒๕	๓๑.๒๕
๕๑ - ๖๐ ปี	๗	๘.๗๕
มากกว่า ๖๐ ปี	๖	๗.๕๐
รวม	๘๐	๑๐๐.๐๐

๓. การศึกษา

การศึกษา	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
ประถมศึกษา	๔๒	๕๒.๕๐
มัธยมศึกษา / ปวช.	๒๗	๓๓.๗๕
อนุปริญญา/ปวส./ปวท.	๖	๗.๕๐
ปริญญาตรี	๔	๕.๐๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๑	๑.๒๕
อื่น ๆ (ระบุ).....	-	-
รวม	๘๐	๑๐๐

๔. อาชีพ

อาชีพ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	๕	๖.๒๕
พนักงานเอกชน	๑๓	๑๖.๒๕
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๑๓	๑๖.๒๕
รับจ้าง	๑๕	๑๘.๗๕
นักเรียน/นักศึกษา	๕	๖.๒๕
เกษตรกร	๒๙	๓๖.๒๕
อื่น ๆ (ระบุ).....	-	-
รวม	๘๐	๑๐๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักตบ

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักตบ มากน้อยเพียงใดโปรดทำเครื่องหมาย
✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ

- ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด = ๕ คะแนน
- ระดับความพึงพอใจ มาก = ๔ คะแนน
- ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง = ๓ คะแนน
- ระดับความพึงพอใจ น้อย = ๒ คะแนน
- ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด = ๑ คะแนน

๑. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ลำดับ	ประเด็น/ด้าน	การวัดความพึงพอใจ				
		น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑	ด้านความรวดเร็ว	๑.๒๕	๗.๕๐	๕๓.๗๕	๒๒.๕๐	๑๕.๐๐
๒	ด้านขั้นตอน	๓.๗๕	๕.๐๐	๔๐.๐๐	๒๖.๒๕	๒๕.๐๐
๓	ด้านบุคลากร	๒.๕๐	๘.๗๕	๕๗.๕๐	๑๓.๗๕	๑๗.๕๐
๔	ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	๑.๒๕	๑๓.๗๕	๖๖.๒๕	๘.๗๕	๑๐.๐๐
๕	ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม	-	๖.๒๕	๕๑.๒๕	๒๖.๒๕	๑๖.๒๕
รวม		๑.๗๕	๘.๒๕	๕๓.๗๕	๑๙.๕๐	๑๖.๗๕

ผลการติดตามและประเมินผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลผักตบ ในภาพรวมซึ่งจากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน ๘๐ ชุด พบว่าร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้

พอใจมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๑๖.๗๕
พอใจมาก	คิดเป็นร้อยละ	๑๙.๕๐
พอใจปานกลาง	คิดเป็นร้อยละ	๕๓.๗๕
พอใจน้อย	คิดเป็นร้อยละ	๘.๒๕
พอใจน้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๑.๗๕

แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการให้บริการของเทศบาลตำบลผักตบ อยู่ในระดับ พอใจปานกลาง

๒. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักตบ

เทศบาลตำบลฝักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้วัดความพึงพอใจของประชาชนของตำบลฝักตบ ในการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของ ทต.ฝักตบ ตามยุทธศาสตร์	การวัดความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒.๕๐	๕.๐๐	๒๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๒.๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร	๑๒.๕๐	๒๐.๐๐	๑๕.๐๐	๔๘.๗๕	๓.๗๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี	๑.๒๕	๑๓.๗๕	๒๒.๕๐	๔๖.๒๕	๑๖.๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓.๗๕	๗.๕๐	๒๗.๕๐	๔๐.๐๐	๒๑.๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	๕.๐๐	๑๐.๐๐	๒๓.๗๕	๕๐.๐๐	๑๑.๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน	๖.๒๕	๑๗.๕๐	๒๘.๗๕	๔๐.๐๐	๗.๕๐
รวม	๕.๒๐	๑๒.๒๙	๒๒.๙๑	๔๗.๕๐	๑๒.๐๘

ผลการติดตามและประเมินผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักตบ ในภาพรวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้มาจากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน ๘๐ ชุด พบว่าร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังต่อไปนี้

พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๘

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๐

พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๑

พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๙

พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๐

แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลฝักตบ อยู่ในระดับ พอใจมาก

๓. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

๓.๑ ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักตบ ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นการพัฒนา	การวัดความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๖.๒๕	๑๓.๗๕	๔๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๐.๐๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๑.๒๕	๑๒.๕๐	๔๖.๒๕	๑๖.๒๕	๑๓.๗๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๕.๐๐	๒๒.๕๐	๓๗.๕๐	๑๘.๗๕	๖.๒๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๕๐	๑๕.๐๐	๔๘.๗๕	๑๕.๐๐	๑๓.๗๕
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๘.๗๕	๒๑.๒๕	๕๘.๗๕	๓.๗๕	๒.๕๐
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๖.๒๕	๑๘.๗๕	๕๓.๗๕	๕.๐๐	๓.๗๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๓.๗๕	๒๓.๗๕	๔๕.๐๐	๑๕.๐๐	๒.๕๐
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๐.๐๐	๑๘.๗๕	๕๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๑.๒๕
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒.๕๐	๒๖.๒๕	๕๓.๗๕	๑๒.๕๐	๕.๐๐
รวม	๑๑.๒๕	๑๙.๑๑	๔๘.๑๙	๑๔.๐๒	๗.๖๓

ผลการติดตามและประเมินผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักตบ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน ทางเท้า ไฟฟ้า ประปา ไฟฟ้า ระบบสาธารณสุขโรค และสาธารณสุขการ ศาลาประชาคม ฯลฯ มีดังต่อไปนี้

พอใจมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๗.๖๓
พอใจมาก	คิดเป็นร้อยละ	๑๔.๐๒
พอใจปานกลาง	คิดเป็นร้อยละ	๔๘.๑๙
พอใจน้อย	คิดเป็นร้อยละ	๑๙.๑๑
พอใจน้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๑๑.๒๕

แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการให้บริการของเทศบาลตำบลฝักตบ อยู่ในระดับ พอใจปานกลาง
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร

ประเด็นการพัฒนา	การวัดความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๓.๗๕	๒๒.๕๐	๕๓.๗๕	๖.๒๕	๓.๗๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐	๑๕.๐๐	๔๐.๐๐	๒๒.๕๐	๑๒.๕๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๑.๒๕	๒๑.๒๕	๔๘.๗๕	๑๓.๗๕	๑๐.๐๐
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘.๗๕	๒๐.๐๐	๕๑.๒๕	๑๒.๕๐	๗.๕๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๒.๕๐	๑๑.๒๕	๕๘.๗๕	๑๕.๐๐	๓.๗๕
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๖.๒๕	๒๓.๗๕	๔๑.๒๕	๘.๗๕	๑๐.๐๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๖.๒๕	๑๗.๕๐	๕๖.๒๕	๑๑.๒๕	๘.๗๕
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๕.๐๐	๑๒.๕๐	๔๖.๒๕	๒๓.๗๕	๑๒.๕๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓.๗๕	๑๘.๗๕	๔๗.๕๐	๒๐.๐๐	๗.๕๐
รวม	๙.๗๒	๑๘.๐๕	๔๙.๓๐	๑๔.๘๖	๘.๔๗

ผลการติดตามและประเมินผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักตบ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ มีดังต่อไปนี้

พอใจมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๘.๔๗
พอใจมาก	คิดเป็นร้อยละ	๑๔.๘๖
พอใจปานกลาง	คิดเป็นร้อยละ	๔๙.๓๐
พอใจน้อย	คิดเป็นร้อยละ	๑๘.๐๕
พอใจน้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๙.๗๒

แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการให้บริการของเทศบาลตำบลฝักตบ อยู่ในระดับ พอใจปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นการพัฒนา	การวัดความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓.๗๕	๘.๗๕	๒๖.๒๕	๔๗.๕๐	๑๓.๗๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๖.๒๕	๕.๐๐	๒๓.๗๕	๕๓.๗๕	๑๑.๒๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๓.๗๕	๓.๗๕	๒๐.๐๐	๔๑.๒๕	๒๑.๒๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๕๐	๑๒.๕๐	๑๖.๒๕	๕๘.๗๕	๕.๐๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๖.๒๕	๕.๐๐	๒๒.๕๐	๔๓.๗๕	๑๒.๕๐
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๗๕	๓.๗๕	๒๘.๗๕	๔๗.๕๐	๑๑.๒๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๒.๕๐	๗.๕๐	๑๖.๒๕	๕๒.๕๐	๘.๗๕
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๕.๐๐	๑๑.๒๕	๑๘.๗๕	๔๑.๒๕	๒๓.๗๕
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๐	๑๕.๐๐	๒๑.๒๕	๔๖.๒๕	๑๐.๐๐
รวม	๗.๙๑	๘.๐๕	๒๑.๕๒	๔๘.๐๕	๑๓.๐๕

ผลการติดตามและประเมินผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักติบ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น การส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ มีดังต่อไปนี้

พอใจมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๑๓.๐๕
พอใจมาก	คิดเป็นร้อยละ	๔๘.๐๕
พอใจปานกลาง	คิดเป็นร้อยละ	๒๑.๕๒
พอใจน้อย	คิดเป็นร้อยละ	๘.๐๕
พอใจน้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๗.๙๑

แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการให้บริการของเทศบาลตำบลฝักตบ อยู่ในระดับ พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนา	การวัดความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๐	๑๕.๐๐	๔๘.๗๕	๑๖.๒๕	๑๒.๕๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๕.๐๐	๑๐.๐๐	๕๑.๒๕	๑๒.๕๐	๑๑.๒๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๖.๒๕	๑๑.๒๕	๕๒.๕๐	๑๘.๗๕	๑๑.๒๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๕๐	๕.๐๐	๔๓.๗๕	๒๘.๗๕	๑๕.๐๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐	๘.๗๕	๔๖.๒๕	๒๑.๒๕	๑๓.๗๕
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓.๗๕	๑๑.๒๕	๕๖.๒๕	๒๑.๒๕	๗.๕๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๕.๐๐	๑๖.๒๕	๔๗.๕๐	๒๒.๕๐	๘.๗๕
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๖.๒๕	๕.๐๐	๔๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑๓.๗๕
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๒.๕๐	๖.๒๕	๕๕.๐๐	๑๐.๐๐	๓.๗๕
รวม	๙.๓๐	๙.๘๖	๔๙.๐๒	๑๙.๕๘	๑๐.๘๓

ผลการติดตามและประเมินผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักตบ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ มีดังต่อไปนี้

พอใจมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๑๐.๘๓
พอใจมาก	คิดเป็นร้อยละ	๑๙.๕๘
พอใจปานกลาง	คิดเป็นร้อยละ	๔๙.๐๒
พอใจน้อย	คิดเป็นร้อยละ	๙.๘๖
พอใจน้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๙.๓๐

แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการให้บริการของเทศบาลตำบลฝักตบ อยู่ในระดับ พอใจปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนา	การวัดความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๓.๗๕	๕.๐๐	๑๖.๒๕	๕๐.๐๐	๑๕.๐๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐	๓.๗๕	๒๖.๒๕	๔๓.๗๕	๑๖.๒๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๑.๒๕	๑๕.๐๐	๒๑.๒๕	๔๖.๒๕	๖.๒๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑๕.๐๐	๘.๗๕	๑๓.๗๕	๕๒.๕๐	๘.๗๕
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖.๒๕	๑๒.๕๐	๑๘.๗๕	๕๓.๗๕	๘.๗๕
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕.๐๐	๑๑.๒๕	๒๕.๐๐	๔๒.๕๐	๑๖.๒๕
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘.๗๕	๑๐.๐๐	๒๐.๐๐	๔๘.๗๕	๑๒.๕๐
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๐.๐๐	๗.๕๐	๑๗.๕๐	๕๐.๐๐	๑๕.๐๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๕	๕.๐๐	๑๐.๐๐	๕๑.๒๕	๑๒.๕๐
รวม	๑๐.๘๓	๘.๗๕	๑๘.๗๕	๔๘.๗๕	๑๒.๓๖

ผลการติดตามและประเมินผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักติบ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ มีดังต่อไปนี้

พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๖

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๕

พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕

พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๕

พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๓

แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการให้บริการของเทศบาลตำบลฝักติบ อยู่ในระดับ พอใจมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการบริการเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชน

ประเด็นการพัฒนา	การวัดความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑๕.๐๐	๑๗.๕๐	๔๐.๐๐	๑๑.๒๕	๑๖.๒๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑๐.๐๐	๑๑.๒๕	๕๓.๗๕	๑๓.๗๕	๑๑.๒๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑๑.๒๕	๘.๗๕	๕๑.๒๕	๑๓.๗๕	๑๑.๒๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๕.๐๐	๑๓.๗๕	๔๘.๗๕	๑๖.๒๕	๑๖.๒๕
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒.๕๐	๑๘.๗๕	๔๓.๗๕	๒๒.๕๐	๑๒.๕๐
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐.๐๐	๒๑.๒๕	๔๘.๗๕	๑๒.๕๐	๗.๕๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๓.๗๕	๑๐.๐๐	๔๒.๕๐	๒๘.๗๕	๑๕.๐๐
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๒.๕๐	๑๑.๒๕	๔๘.๗๕	๑๗.๕๐	๑๐.๐๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๕๐	๕.๐๐	๕๘.๗๕	๑๘.๗๕	๑๐.๐๐
รวม	๘.๖๑	๑๓.๐๕	๔๘.๔๗	๑๗.๒๒	๑๐.๔๑

ผลการติดตามและประเมินผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักตบ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน เช่น การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาองค์กรและการบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ฯลฯ มีดังต่อไปนี้

พอใจมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๘.๘๙
พอใจมาก	คิดเป็นร้อยละ	๑๗.๒๒
พอใจปานกลาง	คิดเป็นร้อยละ	๔๘.๔๗
พอใจน้อย	คิดเป็นร้อยละ	๑๓.๐๕
พอใจน้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๘.๖๑

แสดงว่าประชาชนมีความพอใจต่อผลการให้บริการของเทศบาลตำบลฝักตบ อยู่ในระดับ พอใจปานกลาง

ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการถ่ายทอด
เงินสะสม เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ความสำเร็จ			ผลผลิต
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน	เพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร และเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของบุคลากร ให้มีพื้นที่ต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น	๒,๗๖๔,๐๐๐			✓	พนักงานมีพื้นที่ใช้สอยในการทำงานมากขึ้น และเพียงพอต่อประชาชนมาติดต่อราชการ
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะพี้ หมู่ที่ ๗ เส้นทางบ้านกะพี้-บ้านดอนบาก	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไป-มาของประชาชน	๔๙๕,๕๐๐			✓	ประชาชนมีถนนที่สัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอ้ง หมู่ที่ ๕ เส้นทางเข้าวัดสุวรรณาฮัง	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไป-มาของประชาชน	๔๗๑,๑๐๐			✓	ประชาชนมีถนนที่สัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๘ เส้นทางจากหอดังประปา - สวนนายประสพ	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไป-มาของประชาชน	๔๙๕,๕๐๐	✓			ประชาชนมีถนนที่สัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ เส้นทางบ้านนางอนุโสมาบุตร - เมรุบ้านหนองบัว	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไป-มาของประชาชน	๔๘๗,๗๐๐			✓	ประชาชนมีถนนที่สัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๖ เส้นทางจากบ้านนางเดือน เคนานัน - บ้านนายประมวล เคนานัน	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไป-มาของประชาชน	๒๐๐,๐๐๐			✓	ประชาชนมีถนนที่สัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗							
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗							
ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ความสำเร็จ			ผลผลิต
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	ก่อสร้างถนนลูกรัง (บุกเบิกใหม่) บ้าน ป่าก่าว หมู่ที่ ๖ เส้นทางจากบ้านนาย ชัยวัฒน์ สีดาววัฒน์ - ลำห้วยยาง	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไป- มาของประชาชน	๓๔,๐๐๐			✓	ประชาชนมีถนนที่สัญจรไป- มา สะดวกปลอดภัยต่อ ร่างกายและทรัพย์สิน
๘	ก่อสร้างถนนลูกรัง (บุกเบิกใหม่) บ้าน ผักตบ หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางจากบ้านนาง บัวลิ ไต้ชมภู - ลำห้วยดาน	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไป- มาของประชาชน	๒๓๐,๐๐๐			✓	ประชาชนมีถนนที่สัญจรไป- มา สะดวกปลอดภัยต่อ ร่างกายและทรัพย์สิน
๙	ก่อสร้างรั้วด้านหน้าสำนักงานเทศบาล ตำบลผักตบ	เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบ และป้องกันอันตรายต่าง ๆ	๑,๐๘๖,๕๐๐			✓	ประชาชนและบุคลากรมี ความปลอดภัยจากผู้คน ลักลอบ และจากสัตว์ต่างๆ
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านดอนแคน หมู่ที่ ๑๑ เส้นทาง จากบ้านดอนแคน - บ้านผักตบ	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังใน ฤดูฝน	๔๔๐,๕๐๐			✓	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่การ สัญจรไป-มา และบริเวณ หน้าบ้านประชาชน
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านป่าก่าว หมู่ที่ ๑๒ เส้นทาง จากบ้านนายนิรันดร์ แจ้งทะเล - บ้าน นางบัวเรียน สิทธิจันทร์	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังใน ฤดูฝน	๓๐๘,๖๐๐			✓	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่การ สัญจรไป-มา และบริเวณ หน้าบ้านประชาชน
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านป่าก่าว หมู่ที่ ๑๒ เส้นทาง จากบ้านนายสรพงษ์ ประเสริฐ - บ้าน นายอิทธิพล ธิศาลา	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังใน ฤดูฝน	๒๓๙,๘๐๐			✓	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่การ สัญจรไป-มา และบริเวณ หน้าบ้านประชาชน

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗							
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗							
ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ความสำเร็จ			ผลผลิต
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าก่าว หมู่ที่ ๑๒ เส้นทางจากบ้านนายบุญ พรหมบุตร	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	๓๗๐,๓๐๐			✓	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่การสัญจรไป-มา และบริเวณหน้าบ้านประชาชน
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าก่าว หมู่ที่ ๖ รอบเมรุวัดศิริวรรณ	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	๒๖๖,๑๐๐			✓	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่การสัญจรไป-มา และบริเวณหน้าบ้านประชาชน
๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าก่าว หมู่ที่ ๖ เส้นทางจากบ้านนางเกียงคำ ราวะดี -บ้านนางโบสุระมคา	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	๓๐๘,๖๐๐			✓	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่การสัญจรไป-มา และบริเวณหน้าบ้านประชาชน
๑๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าก่าว หมู่ที่ ๖ เส้นทางจากบ้านนายสงกรานต์ แสงจันทร์ - บ้านนางเหลียม สิทธิจันทร์	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	๓๐๘,๖๐๐			✓	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่การสัญจรไป-มา และบริเวณหน้าบ้านประชาชน
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายทรัพย์ทวี ทับวงษา - ถนนสายทางบ้านผักตบ, บ้านหนองแห้ว	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	๒๖๓,๘๐๐			✓	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่การสัญจรไป-มา และบริเวณหน้าบ้านประชาชน

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗							
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗							
ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ความสำเร็จ			ผลผลิต
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกอบง หมู่ที่ ๔ เส้นทางจากบ้านนายจันทา บุญสุข - บ้านนายธนากร พลเสน	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในฤดูฝน	๓๐๘,๖๐๐			✓	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่การสัญจรไป-มา และบริเวณหน้าบ้านประชาชน
๑๙	บุกเบิกคันดินลำห้วยด่าน ลงหินลูกรังบ้านผักตบ หมู่ที่ ๑ จากสะพานบ้านผักตบไปตามลำห้วยดาน	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไป-มาของประชาชน	๑๑๘,๖๐๐			✓	ประชาชนมีถนนที่สัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน
๒๐	ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกอบง หมู่ที่ ๔ เส้นทางจากบ้านนางเหวิน แฝงราช - ลำห้วยดาน	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในฤดูฝน	๑๖๗,๗๐๐			✓	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่การสัญจรไป-มา และบริเวณหน้าบ้านประชาชน
๒๑	เสริมผิวจราจรทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลผักตบ	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไป-มาของประชาชน	๑,๔๐๐,๐๐๐ (ก่อหนี้ผูกพัน)		✓		ประชาชนมีถนนที่สัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน
๒๒	ขุดลอกลำห้วยดาน บ้านผักตบ หมู่ที่ ๑ จากสะพานทางเข้าบ้านผักตบ - บ้านนายประวิทย์ ภูมิมิตร	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	๑๒๙,๖๐๐			✓	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร และเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค
๒๓	ขุดลอกลำห้วยดาน บ้านผักตบ หมู่ที่ ๑๓-หมู่ ๒ เส้นทางจากบึงลือคคอน เวิลด์-วัดสระมณี	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร	๓๐๑,๕๐๐			✓	ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร และเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗							
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗							
ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ความสำเร็จ			ผลผลิต
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๔	ขุดลอกลำห้วยตาน บ้านผักตบ หมู่ ๒ จากสะพานข้ามลำห้วย-ลำห้วยคำพู	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	๔๖๗,๘๐๐			✓	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร และเพียงพอต่อ การอุปโภค-บริโภค
๒๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านผักตบ หมู่ที่ ๒ เส้นทางแยกถนนผักตบไปบ้านโนนย บอ -นายนายสุทธิพงษ์ โคตรชาลี	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไป- มาของประชาชน	๒๙๕,๐๐๐			✓	ประชาชนมีถนนที่สัญจรไป- มา สะดวกปลอดภัยต่อ ร่างกายและทรัพย์สิน
๒๖	ก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลผักตบ	เพื่อแสดงสัญลักษณ์ความเป็น ชาติและปลูกฝังความรักชาติ	๔๐,๙๐๐			✓	ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนให้มี ความรักชาติ
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน นาฮัง หมู่ที่ ๕ จากบ้านนาฮัง - บ้านน หนองกุง	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไป- มาของประชาชน	๙๙๒,๐๐๐			✓	ประชาชนมีถนนที่สัญจรไป- มา สะดวกปลอดภัยต่อ ร่างกายและทรัพย์สิน
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลัง วัดศิริวรรณ บ้านปาก้าว หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไป- มาของประชาชน	๒๘๘,๐๐๐			✓	ประชาชนมีถนนที่สัญจรไป- มา สะดวกปลอดภัยต่อ ร่างกายและทรัพย์สิน
๒๙	ขุดลอกลำห้วยตาน บ้านผักตบ หมู่ ๒ จากสะพานข้ามลำห้วย-ลำห้วยคำพู	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตร	๔๖๗,๘๐๐			✓	ประ ชา ชน มี น้ำ ใช้ ใน การเกษตร และเพียงพอต่อ การอุปโภค-บริโภค
รวมทั้งสิ้น			๑๓,๗๔๘,๑๐๐	๑	๑	๒๗	

จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗							
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗							
ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ความสำเร็จ			ผลผลิต
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	เพื่อให้ผู้รับบริการที่บาดเจ็บในภาวะ ฉุกเฉินและวิกฤติ บริการผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุหรือประสบอุบัติเหตุ ส่ง ตัวไปโรงพยาบาลและออก ให้บริการประชาชนที่มีมาตรฐาน อย่างทันท่วงที	๑,๐๗๐,๐๐๐	✓			ประชาชนสามารถเรียกใช้ บริการจากหน่วยกู้ชีพของ เทศบาลตำบลฝักติบได้ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๒	จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีตบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ ถนนสายบ้านหนองบัว - บ้านหนอง ลุมพุก	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไป-มาของ ประชาชน	๑,๓๘๓,๐๐๐	✓			ประชาชนมีถนนที่สัญจรไป- มา สะดวกปลอดภัยต่อ ร่างกายและทรัพย์สิน
รวมทั้งสิ้น			๒,๔๕๓,๐๐๐	๒	-	-	

ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗							
๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗							
ลำดับ ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบประมาณ	ความสำเร็จ			ผลผลิต
				ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝักตบ-วัดสระมณี (อ.ด.ถ.๑๓๘-๐๐๘) บ้านฝักตบ หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไป-มาของประชาชน	๑,๒๒๐,๐๗๒.๗๑		✓		ประชาชนมีถนนที่สัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัยต่อร่างกายและทรัพย์สิน
รวมทั้งสิ้น			๑,๒๒๐,๐๗๒.๗๑	๐	๑	๐	

ส่วนที่ ๓

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์

รายงานการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ฯ ได้ประเมินการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ปรากฏผลดังนี้

๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลผักตบ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๑๔.๗๘ ๒.๗๘
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๑.๕๐
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	๑.๔๐
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๑.๓๐
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	๑.๔๐
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๑.๒๐
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๑.๓๐
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๑.๒๐
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๒.๗๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๕ (๓)	๑๒.๖๓ ๒.๗๐
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๒.๗๘
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๒.๗๔
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๒)	๑.๕๓
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๒)	๑.๑๕
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๒)	๑.๗๓

๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๕	๕๖.๒๔
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๘.๕๖
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๘.๗๙
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๘.๑๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	๔.๑๗
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๔.๒๓
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๔.๓๒
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๑๖
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนนำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๔.๗๙

๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๓๑
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	จำนวนโครงการที่ได้มีการดำเนินการตามแผนในปีงบประมาณ ๒๕๖๗	(๕)	๔.๗๘
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๓.๖๕

๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลฝักตบ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๓๒
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๗๖
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๕	๔.๓๗
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑๐	๘.๖๙
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๑๘.๑๗
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๒๗
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๓.๗๔
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๓.๕๖
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๓.๑๒
	๕.๕ การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๕๑
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๓.๔๘
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๘.๕๒
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๓.๑๒
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๔.๒๔
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕	๓.๕๒
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	๕	๔.๕๖
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๔.๑๒
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๓.๙๘
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๔.๙๘
รวมคะแนน		๑๐๐	๗๖.๘๔

๓.สรุปเชิงปริมาณ

ตารางแสดงผลสรุปเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์	การวางแผน		การจัดสรรงบประมาณ							
	แผนพัฒนาท้องถิ่น		เทศบัญญัติ		เงินสะสม		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		รวมทั้งหมด	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๘๔	๑๖,๘๗๐,๐๐๐	๓๙	๕,๘๒๔,๔๐๐	๒๙	๑๘,๒๖๐,๕๐๐	๑	๑,๒๒๐,๐๗๒.๗๑	๖๙	๒๕,๓๐๔,๙๗๒.๗๑
๒. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเกษตร	๔	๒๑๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๒๐,๐๐๐
๓. ด้านการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี	๔๓	๔,๐๗๐,๐๐๐	๑๓	๕๘๕,๕๐๐	-	-	-	-	๑๓	๕๘๕,๕๐๐
๔. ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓๑	๑,๖๒๔,๓๓๐	๓๐	๓๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐	๓๗๐,๐๐๐
๕. ด้านการศึกษา และการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	๖๕	๙,๗๗๕,๖๐๐	๑๘	๕,๐๗๓,๒๙๐	-	-	-	-	๑๘	๕,๐๕๗,๒๙๐
๖. ด้านการบริหารจัดการ แบบบูรณาการและการ บริหาร เพื่อประโยชน์ของ ประชาชน	๑๗	๓,๕๐๐,๐๐๐	๘	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๘	๕๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔๔๔	๓๖,๐๔๙,๙๓๐	๑๑๐	๑๒,๓๗๓,๑๙๐	๒๙	๑๘,๒๖๐,๕๐๐	๑	๑,๒๒๐,๐๗๒.๗๑	๑๔๐	๓๑,๘๓๗,๗๖๒.๗๑

สรุปการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ พบว่า

โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔๔๔ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๐๔๙,๙๓๐ บาท โดยได้นำการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณ ดังนี้

๑. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ในปี ๒๕๖๗ นำไปจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๘ ของโครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ ๑๒,๓๗๓,๑๙๐ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๓ ของงบประมาณตามเทศบัญญัติ

๑.๑ สัญญาก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๘ ของโครงการตามเทศบัญญัติ งบประมาณ ๘๓๑,๑๐๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๖.๗๒ ของงบประมาณตามเทศบัญญัติ

๑.๒ เบิกจ่ายจริง งบประมาณ ๑๑,๙๘๘,๕๒๖.๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๐ ของ งบประมาณตามเทศบัญญัติ พบว่า โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๖ ของ โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ๗๗๔,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๖ ของงบประมาณตามเทศบัญญัติ

๑.๓ กั้นเงินเบิกเหลื่อมปี แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๘๘๐,๐๐๐ บาท

๒. จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗

สภาท้องถิ่นได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานก่อสร้าง จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๗๔๘,๑๐๐ บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๙๕,๕๐๐ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๘ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๘๕๒,๖๐๐ บาท

๓. เงินกู้ ประจำปี ๒๕๖๗

๑. โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท
๒. จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ ถนนสายบ้านหนองบัว - บ้านหนอง ลุมพุก งบประมาณ ๑,๓๘๓,๐๐๐ บาท

๔. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗

ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจัดสรร ๑,๒๒๐,๐๗๒.๗๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

เทศบาลตำบลผักตบ ได้อนุมัติงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๗ ดังนี้

ตารางแสดงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์	การวางแผน		การจัดสรรงบประมาณ		การบริหารงบประมาณ							
	แผนพัฒนาท้องถิ่น		รวมทั้งหมด		ก่องหน้าผู้กัพัน		เบิกจ่าย		กันเงินเบิกเหลือมปี ๒๕๖๗		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
๗. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๘๔	๑๖,๘๗๐,๐๐๐	๓๙	๕,๘๒๔,๔๐๐	๒๙	๑๘,๒๖๐,๕๐๐	๑	๑,๒๒๐,๐๗๒.๗๑	๖๙	๒๕,๓๐๔,๙๗๒.๗๑	๒	๑๙๕,๖๐๐
๘. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร	๔	๒๑๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๒๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐
๙. ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี	๔๓	๔,๐๗๐,๐๐๐	๑๓	๕๘๕,๕๐๐	-	-	-	-	๑๓	๕๘๕,๕๐๐	๘	๒๘๐,๐๐๐
๑๐. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๑	๑,๖๒๔,๓๓๐	๓๐	๓๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	๓๐	๓๗๐,๐๐๐	๑๖	๑๙๐,๐๐๐
๑๑. ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	๖๕	๙,๗๗๕,๖๐๐	๑๘	๕,๐๗๓,๒๙๐	-	-	-	-	๑๘	๕,๐๕๗,๒๙๐	๑๐	๑๐๕,๓๕๐
๑๒. ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการบริหาร เพื่อประโยชน์ของประชาชน	๑๗	๓,๕๐๐,๐๐๐	๘	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๘	๕๐๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔๔๔	๓๖,๐๔๙,๙๓๐	๑๑๐	๑๒,๓๗๓,๑๙๐	๒๙	๑๘,๒๖๐,๕๐๐	๑	๑,๒๒๐,๐๗๒.๗๑	๑๔๐	๓๑,๘๓๗,๗๖๒.๗๑	๓๙	๘๐๐,๙๕๐

สรุปได้ว่า

๑. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ในปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔๔๔ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๖๔๙,๙๓๐ บาท
๒. การจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประเภทจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวมทั้งหมด

จำนวนโครงการ ๑๑๐ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๔ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการ ๓๑,๘๓๗,๗๖๒.๗๑

คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๗ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๕ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

เทศบาลตำบลผักตบ ได้ดำเนินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง จำนวน ๔๔๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๖,๐๔๙,๙๓๐ บาท สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ โดยได้ทำการบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๓๗๓,๑๙๐ บาท จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๒๖๐,๕๐๐ บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประเภทถนน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจัดสรร ๑๘,๒๖๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๔ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมงบประมาณตามเทศบัญญัติ เงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ ๓๑,๘๓๗,๗๖๒.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๒ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปัญหาอุปสรรค พบว่า ๑. มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก ทำให้การดำเนินการในช่วง ๑ ปีงบประมาณไม่ทันการ ๒. งบประมาณเงินอุดหนุนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาไม่ตรงกับการวางแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักตบ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานกิจกรรมโครงการที่วางแผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๓. บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

๑. นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕๖๗ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ เงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้

จำนวน ๑๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๔ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๗

งบประมาณ ๓๑,๘๓๗,๗๖๒.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๕ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๗

๒. เบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๖ ของโครงการที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณทั้งหมด (๑๔๐ โครงการ)

งบประมาณ ๖,๗๑๔,๔๓๙.๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๙ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดงบประมาณทั้งหมด (๓๑,๘๓๗,๗๖๒.๗๑)

๓. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

จำนวน ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๑ ของโครงการจ่ายขาดเงินสะสม

งบประมาณ ๑๑,๘๕๒,๖๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๒ ของงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม

ปัญหาอุปสรรค พบว่า เกิดภัยพิบัติฝนตกชุกน้ำท่วมบริเวณถนนทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

๔. ไม่ได้ดำเนินการโครงการ

จำนวน ๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๖ ของโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ

งบประมาณ ๘๐๐,๙๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๘ ของงบประมาณที่บรรจุในเทศบัญญัติ

ปัญหาอุปสรรค พบว่า บางกิจกรรมหรือโครงการได้รับเงินจัดสรรล่าช้า หรือได้จำนวนยอดเงินไม่ตรงตามเทศบัญญัติ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้และไม่สามารถดำเนินกิจกรรมนั้นไม่ทัน

๕. เงินกู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เงินกู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้ดำเนินแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๕๓,๐๐๐ บาท

๖. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๗๒.๗๑ บาท

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลผักตบ ได้เริ่มดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลผักตบ ๖ ยุทธศาสตร์ และได้พิจารณานำโครงการไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๙	๒๕,๓๐๔,๙๗๒.๗๑
๒.ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร	๒	๒๐,๐๐๐
๓.ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี	๑๓	๕๘๕,๕๐๐
๔.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐	๓๗๐,๐๐๐
๕.ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	๑๘	๕,๐๕๗,๒๙๐
๖.ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการบริหาร เพื่อประโยชน์ ของประชาชน	๘	๕๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๔๐	๓๑,๘๓๗,๗๖๒.๗๑

โครงการพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายดำเนินการในปี ๒๕๖๗ ไว้จำนวน ๔๔๔ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๐๔๙,๙๓๐ บาท และผู้บริหารเทศบาลตำบลผักตบ ได้พิจารณานำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยนำโครงการไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕๖๗ ตามเทศบัญญัติงบประมาณ เงินสะสม เงินกู้ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้

จำนวน ๑๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๕ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๗

งบประมาณ ๓๑,๘๓๗,๗๖๒.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๕ ของงบประมาณตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๗

๒. เบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๖ ของโครงการที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณทั้งหมด (๑๔๐ โครงการ)

งบประมาณ ๖,๗๑๔,๔๓๙.๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๙ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดงบประมาณทั้งหมด (๓๑,๘๓๗,๗๖๒.๗๑)

๓.โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

จำนวน ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๑ ของโครงการจ่ายขาดเงินสะสม

งบประมาณ ๑๑,๘๕๒,๖๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๒ ของงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม

ปัญหาอุปสรรค พบว่า เกิดภัยพิบัติฝนตกชุกน้ำท่วมบริเวณถนนทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

๕. ไม่ได้ดำเนินการโครงการ

จำนวน ๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๖ ของโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ

งบประมาณ ๘๐๐,๙๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๘ ของงบประมาณที่บรรจุในเทศบัญญัติ

ปัญหาอุปสรรค พบว่า บางกิจกรรมหรือโครงการได้รับเงินจัดสรรล่าช้า หรือได้จำนวนยอดเงินไม่ตรงตามเทศบัญญัติ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้และไม่สามารถดำเนินกิจกรรมนั้นไม่ทัน

๖. เงินกู้

เงินกู้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๒,๔๕๓,๐๐๐ บาท

๗. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๒๐,๐๗๒.๗๑ บาท

๒ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

๑) ข้อจำกัดของงบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้การพัฒนาล่าช้า เพราะการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน

๒) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะมีข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้หรือล่าช้า เช่น งานโครงสร้างพื้นฐาน (งานก่อสร้าง) จะต้องจัดทำรูปแบบรายการและประมาณการงานก่อสร้างก่อนบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ปัจจุบันยังขาดวิศวกรที่จะดำเนินการจัดจ้างออกแบบและรับรองแบบของโครงการ เป็นต้น

๓) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

๒.๒ ข้อสังเกต

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

๒) เทศบาลตำบลผักตบ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๓) เทศบาลตำบลผักตบ ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือเงินสะสมให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น โดยใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักตบที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น

๔) งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ประชุม ซึ่งก็ไม่ได้นำข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบ

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักตบ มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

๒) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือเงินสะสมให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น โดยใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักตบ ที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วนั้น และควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งรายการใหม่

๓) โครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ (ทำนา) เช่น ถนนเกิดชำรุดเมื่อถึงฤดูฝน น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ไฟฟ้ายังเขาไม่ถึงบางพื้นที่ เป็นต้น งานก่อสร้างมีหลายขั้นตอน ต้องมีวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ออกแบบและลงนามรับรองรูปแบบรายการ ดังนั้น ทต. ต้องจ้างวิศวกรสำรวจ ออกแบบโครงสร้างให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ปัญหาอย่างเป็นระบบและทันเวลาด้วย ทำให้ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการจ้างออกแบบเพิ่มขึ้นขึ้นจำนวนมาก

ควรสร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ ทต. ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินไปเกินศักยภาพของ ทต. ที่จะดำเนินการ จะทำให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินการปฏิบัติราชการของ ทต.นั่นเอง

๔) ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๕) ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพพัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖) ควรมียุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และด้านการบริหารจัดการขยะ เนื่องจาก ทต. ผักตบ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น วัดสระเมณี ฯลฯ และมีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับหลายๆอำเภออีกด้วย ส่วนด้านการบริหารจัดการขยะที่ต้องมีเพราะ เราส่งเสริมการท่องเที่ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในอนาคต ควรต้องมีการบริหารจัดการขยะควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่น่าท่องเที่ยว และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

๒.๔ ผลจากการพัฒนา

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง อยู่ที่ว่าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดยเทศบาลตำบลผักตบ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

๑. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น

๒. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำแผนงาน การจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย อาทิเช่น เด็ก เยาวชน วัยแรงงาน ผู้สูงอายุรวมถึงคนพิการ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และควรมีแผนงานหรือโครงการด้านการบำรุงรักษาสสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดลอมของตำบลผักตบ แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดลอมมากนัก แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้ ควรมีแผนเฝ้าระวัง บำรุงรักษาสสิ่งแวดลอม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ด้วย

๓. จำนวนโครงการที่ประชาคมหมู่บ้านเสนอมามีมากกว่างบประมาณที่จัดสรรให้ ควรทำความเข้าใจอธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทางเทศบาลตำบลฝักตบ มีทรัพยากรที่จำกัดทางด้านงบประมาณ

๔.โครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมามากโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ให้คำนึงถึงสภาพปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน

๒.๕ ผลสรุปภาพรวม

การดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งในงบประมาณรายจ่ายประจำปี จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งรายการใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม รวมถึงการกั้นเงินงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ ดำเนินการตามพันธกิจและเป้าประสงค์ที่วางไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างปรับปรุง และบำรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ให้ครอบคลุมภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่แผนการดำเนินงานกำหนดไว้หมดไว้จำนวนหลายโครงการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลฝักตบ ได้พิจารณาแล้วขอเสนอความเห็น เทศบาลตำบลฝักตบ ควรมุ่งเน้นพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความทั่วถึงอย่างมีมาตรฐาน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ และเพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอทั่วถึง แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและแปรรูปสินค้าไปสู่สินค้าชนิดใหม่ที่มีมูลค่าสูง ส่งเสริมอาชีพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน พัฒนาสังคมทุกกลุ่มวัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะภายในครัวเรือน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ปัจจัยดังกล่าวอันจะนำไปสู่สุขภาวะที่ดีและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพัฒนาตนเองและสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

- ภาคผนวก
๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ฯลฯ

คำชี้แจง : เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของท้องถิ่น ในภาพรวม เขตพื้นที่
รับผิดชอบของท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด

- | | | | |
|--------------|--|--|---|
| ๑. เพศ | ☐ ชาย | ☐ หญิง | |
| ๒. อายุ | ☐ ต่ำกว่า ๒๐ ปี | ☐ ๒๐ – ๓๐ ปี | ☐ ๓๑ – ๔๐ ปี |
| | ☐ ๔๑- ๕๐ ปี | ☐ ๕๑ – ๖๐ ปี | ☐ มากกว่า ๖๐ ปี |
| ๓. การศึกษา | ☐ ประถมศึกษา | ☐ มัธยมศึกษา / ปวช. | ☐ อนุปริญญา/ปวส./ปวท. |
| | ☐ ปริญญาตรี | ☐ สูงกว่าปริญญาตรี | ☐ อื่น ๆ (ระบุ)..... |
| ๔. อาชีพหลัก | ☐ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ | ☐ พนักงานเอกชน | ☐ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว |
| | ☐ รับจ้าง | ☐ นักเรียน/นักศึกษา | ☐ เกษตรกร |
| | ☐ อื่น ๆ (ระบุ)..... | | |

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักติบ

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักติบ มากน้อยเพียงใดโปรดทำเครื่องหมาย
✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ

- | | | | |
|--------------------|------------|-----|-------|
| - ระดับความพึงพอใจ | มากที่สุด | = ๕ | คะแนน |
| - ระดับความพึงพอใจ | มาก | = ๔ | คะแนน |
| - ระดับความพึงพอใจ | ปานกลาง | = ๓ | คะแนน |
| - ระดับความพึงพอใจ | น้อย | = ๒ | คะแนน |
| - ระดับความพึงพอใจ | น้อยที่สุด | = ๑ | คะแนน |

๑. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ลำดับ	ประเด็น/ด้าน	การวัดความพึงพอใจ				
		น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑	ด้านความรวดเร็ว					
๒	ด้านขั้นตอน					
๓	ด้านบุคลากร					
๔	ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก					
๕	ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม					
รวม						

ข้อเสนอแนะ.....

๓. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลผักตบ

เทศบาลตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้วัดความพึงพอใจของประชาชนของตำบลผักตบ ในการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของ ทต.ผักตบ ตามยุทธศาสตร์	การวัดความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร					
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี					
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม					
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน					
รวม					

ข้อเสนอแนะ.....

๓. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

๓.๑ ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลฝักตบ ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นการพัฒนา	การวัดความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
รวม					

ข้อเสนอแนะ.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร

ประเด็นการพัฒนา	การวัดความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
รวม					

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นการพัฒนา	การวัดความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
รวม					

ข้อเสนอแนะ.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนา	การวัดความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
รวม					

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนา	การวัดความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
รวม					

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการบริการเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชน

ประเด็นการพัฒนา	การวัดความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
รวม					

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

.....